는데 사람

제319회 시의회 정례회 교 통 위 원 회


주 요 업 무 보 고

2023. 6. 20.

도시기반시설본부 (도시철도국)

│. 일반 현황

조 직 1본부 2국 10부 1단 52과, 도시철도국 1국 5부 1단 25과



인 력 정원 344명/현원 344명, 도시철도국 정원 145명/현원 148명

('23, 5, 현재 기준)

	구 분	합 계	일반직	임기제	관리운영직
합	계	344 / 344	331 / 333	7/6	6/5
	소 계	199 / 196	187 / 187	6 / 5	6 / 4
	총 무 부	41 / 39	36 / 36	1 / 1	4 / 2
시	토 목 부	38 / 36	35 / 35	2 / 1	1/0
설	건 축 부	40 / 39	39 / 39		1/0
국	설 비 부	36 / 36	36 / 35		0 / 1
	방 재 시 설 부	28 / 30	28 / 30		0 / 0
	안 전 관 리 과	16 / 16	13 / 12	3/3	0 / 1
	소 계	145 / 148	144 / 146	1/1	0 / 1
도	도 시 철 도 설 계 부	22 / 24	21 / 23	1/1	
시	도 시 철 도 사 업 부	23 / 23	23 / 23		
철	도시철도토목부	22 / 22	22 / 22		
도	도 시 철 도 건 축 부	15 / 16	15 / 15		0 / 1
국	도 시 철 도 설 비 부	38 / 39	38 / 39		
	영동대로복합기발추진단	25 / 24	25 / 24		

주요업무

	구 분	담 당 업 무		
	총 무 부	○ 업무계획, 예·결산, 조직·인사, 언론·홍보 총괄 ○ 건설정보관리시스템(One-PMIS) 구축 및 운영		
시	토 목 부	○ 도로·교량 및 터널, 지하차도의 건설공사 ○ 동부간선 등 도시고속도로의 공사		
설	건 축 부	○ 공용청사 및 문화·체육·산업·복지시설 건립공사		
국	설 비 부	○ 각종 건설공사에 대한 기계·전기 및 설비공사		
	방 재 시 설 부	○ 물재생센터 및 빗물펌프장 등 환경시설 및 도로 공사		
	안 전 관 리 과	○ 공사장 안전관리계획 수립 등 안전관련 업무 총괄		
	도시 철 도 설 계 부	○ 도시철도 기본 및 실시설계 ○ 도시철도 법령 제·개정 및 도시철도 건설기술 용역		
도	도시철도사업부	○ 도시철도 건설공사 공정관리 ○ 동북선 · 위례선 도시철도 민간투자사업		
시 철	도시철도토목부	○ 진접차량기지 건설사업, 8호선 연장(별내선) 건설사업 ○ 9호선 4단계 건설사업		
을 도	도시철도건축부	○ 도시철도 정거장 기본 디자인 계획 ○ 도시철도 건축분야 설계·공사		
국	도시철도설비부	○ 전력설비(송변전, 전차선, 정거장 전기 등) 공사 ○ 기계·통신·신호설비, 차량수급 등 공사		
	영 동 대 로 복 합 개 발 추 진 단	○ 영동대로 지하공간 복합개발사업		

세출예산

('23. 5.31. 기준/단위 : 백만원)

		_		'23	여	II산액	집행액(예산현액대비)				
	구 분		예산현액		편성액	원인행위액	%	지 출 액	%		
	합		계		1,685,558	3	1,634,604	445,106	26.4	353,715	21.0
시	소			계	6,94	2	6,942	3,279	47.2	2,757	39.7
설국	일	반	호	계	6,94	2	6,942	3,279	47.2	2,757	39.7
	소			계	1,678,61	6	1,627,662	441,827	26.3	350,958	20.9
도 시	절시고	군설	리배.	별회계	910,65	4	872,604	295,806	32.5	252,019	27.7
_ 철	교 통	사 업	특 별	회 계	95,03	3	82,130	84,735	89.2	55,766	58.7
도 국	광역교	고통시	설특별	별회계	135,86	8	135,868	61,286	45.1	43,173	31.8
	일	반	회	계	537,06	1	537,061	_	0.0	_	0.0

Ⅱ. 도시철도 확충 계획

1 도시철도(경전철)

1-1 동북선

도시철도서비스 불편지역인 동북권 지역의 대중교통 접근성 제고

□ 사업개요

○ **위** 치 : **왕십리역**(2호선) ~고려대역(6호선) ~상계역(4호선)

○ 규 모 : 연장 13.4km, 정거장 16개소, 차량기지 1개소

○ 사업기간 : '21. 7. ~ '26. 7.

○ **총투자비** : **1조 6,808억원** ('23년 예산* 1,803억원) *재정사업비

- 재정사업비 8,781억원(국비 1,819, 시비 6,962), 민자사업비 8,027억원 ※ 총투자비(1조 6.808억원) = 총사업비(15.032)+보상비(1.129)+시설부대비(10)+건설이자(637)

❖ 총투자비 조정 : 당초(18년 협약) 1조 6,162억원
□> 변경(22. 3.) 1조 6,808억원(증 646억원)

- ① 물기변동 반영 증)344억원, ② 승강기 확대, 환기구 집진기 설치 등 보완설계 반영 증)302억원

추진실적 (공정률 20.1%, '23, 5월 기준)

○ '21. 7. : 공사 착공

○ '23. 6월 현재 : 토공(파일 천공, 흙막이, 복공), 터널공 등 진행 중







□ 향후계획

○ '23. 11. : 복공 완료


○ '24. 12. : 터널 완료

○ '25. 12. : 정거장 등 주요 구조물 완료

○ '26. 7. : 철도종합시험운행 완료. 준공

작 성 자 도시철도사업부장 : 이 철 ☎6438-2558 동북선1과장 : 안덕용 ☎2580 담당 : 박중모 ☎2581

] 위치**도**



| 1-2 | 위례선(트램)

대규모 개발 지역인 위례신도시의 도시철도(트램) 사업 추진으로 지역주민의 교통편의 증진 및 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ **위 치** : **마천역**(5호선) **~ 복정역**(8호선, 본선) / **남위례역**(8호선, 지선)

○ 규 모 : 연장 5.4km, 정거장 12개소, 차량기지 1개소

○ 사업기간 : '21. 12. ~ '25. 09.

○ 총사업비 : 2.614억원

(기투자 328억원. '23년 671억원. 향후 1.615억원)

□ 추진실적 (공정률 7.8%, '23. 5월 기준)

○ '21. 12. 14. : 실시설계 적격자 통보(조달청)

○ '21. 12. 30. : **우선시공분 공사 착수**(현장사무실 설치, 열배관 이설공사 등)

○ '22. 12. 01. : 사업계획 승인고시(국토부 대광위 제2022-05호)

○ '22. 12. 05. : 본 공사 착수

○ '23. 6월 현재 : 차량기지 가시설 설치 및 교량구간 콘크리트 타설 중



🗌 향후계획

○ '23. 10. : 장지천교 상부공 착수

○ '24. 09. : 차량기지 구조물 공사 완료

○ '25. 09. : 개통 예정

작성자 도시철도시업부장: 이 철 256438-2558 위례선과장: 김상용 252570 담당: 조규영 252572

위치도



2 도시철도(중전철)

2-1 8호선 연장(별내선)

수도권 동북부 지역의 대중교통 이용 편의증진과 지역균형발전 도모 및 증가되는 광역교통 수요를 대비한 환경 친화적 교통인프라 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 강동구 암사동(8호선 암사역)~한강(서울시계)~구리시 토평동
- 규 모 : 연장 3.72km, 정거장 1개소, 모란 차량기지 유치선(7편성) ※ 경기도 구간 : 연장 9.19km(구리시 토평동~남양주시 별내동), 정거장 5개소
- 공사기간 : '17. 8. ~ '24. 6.
- **총사업비** : **5.484억원**(기투자 4.256억원, '23년 1.020억원, 향후 208억원)
 - 국비 1,258억원, 시비 1,258억원, 분담금(경기도,경기도시공사,LH) 2,968억원
 - - 물가변동, 차량기지 부속시설(청소선, 창고 신설 등) 추가 증설 등(공사비 207억, 감리 1억)
- - '17. 8. : 공사 착공
 - '21. 9. : 정거장(본체) 구조물 공사 완료(본선터널 구조물 완료 : '22. 10.)
 - '23. 5.: 정거장 출입구 및 환기구 구조물 공사, 정거장 건축ㆍ기계ㆍ

전기 및 시스템 공사 중(궤도공사 준공 : '23. 3.)



□ 향후계획


- '23. 12. : 구조물 공사 완료
- '24. 6. : 시운전 완료

작 성 자 도시철도토목부장 : 류용열 ☎6438-2608 토목3과장 : 손창익 ☎2630 담당 : 엄태용 ☎2631

기위치도



〈서울시 구간〉



2-2 9호선 4단계

도시철도 9호선 4단계 연장건설로 도시철도 이용효율 향상과 지역주민 교통편의 증진 및 지역 간 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 위 치 : 중앙보훈병원~고덕역(5호선)~고덕강일1지구

○ 규 모 : 연장 4.1km, 정거장 4개소

○ 공사기간 : '21. 8. ~ '28. 7.

○ **총사업비** : **6.433억원**(기투자 386억원, '23년 633억원, 향후 5.414억원)

- 국비 2,215억원,시비3,322억원, SH(교통개선분담금) 896억원

❖ 총사업비 조정 : 당초(22. 12.) 6,417억원

□ 변경(23. 5.) 6,433억원 (증 16억원)

- 공사비 낙찰차액 반납 : 감) 19억원, 설계보상비 및 감리비 물기변동(1회) 반영 : 증) 35억원

○ '21. 8. : 우선시공분 공사 착수(2공구 : '21. 8. / 1,3공구 : '21. 12.)

○ '23. 1. : **사업계획 승인 고시**(국토교통부)

○ '23. 5. : 본선·정거장 줄파기 및 파일 항타, 지반보강 공사 등




□ 향후계획

○ '23. 9. : 터널 공사 착수

○ '28. 7. : 공사 준공

작 성 자 도시철도토목부장 : 류용열 ☎6438-2608 토목1과장 : 권순환 ☎2610 담당 : 이형일 ☎2611

] 위치도



영동대로 지하공간 복합개발

광역급행철도(삼성동탄, GTX-A·C)와 도시철도 2,9호선 및 위례신사선, 지상 버스를 하나로 묶는 대중교통 복합환승센터 구축 및 공공·상업공간 조성

□ 사업개요

○ **위** 치 : **코엑스 사거리**(9호선 봉은사역) ~ 삼성역 사거리(2호선 삼성역)

○ 규 모: 복합환승센터 580m(지하5층), 철도터널 420m

○ 사업기간 : '21. ~ '28.

○ **총사업비** : **1조 7,459억원**(기투자 1,323억원, '23년 1,328억원, 향후 14,808억원)

- 국비 2,030억원, 시비 1,090억원, 민자 2,358억원, 교통분담금 2,061억원, 공공기여 9,920억원

○ 관련노선: 삼성동탄선, GTX-A·C, 위례신사선, 지하철 2,9호선

○ '17. 8. : 영동대로 통합개발 기본계획 수립(시장방침 제139호)

○ '17.10.: 국제설계공모

○ '19.10. : 광역복합환승센터 지정 및 사업시행자 고시(도시교통실)

○ '20.12. : 토목 1·3·4공구 실시설계적격자 선정(2공구 '21.3월)

○ '21. 6. : 토목 1~4공구 착공

○ '23. 6. : 건축·시스템 분야 계약 추진 중, 토목 분야 공사 중



□ 향후계획

작 성 자

○ '23. 9. : 건축·시스템공사 실시설계적격자 선정, 실시설계 추진

영동대로복합개발추진단장 : 최병훈 256438-2808 사업총괄괴장 : 이재혁 252810 담당 : 양경신 252811

◯ 위치도 및 조감도





진접차량기지 건설

창동 차량기지를 남양주시 진접으로 이전하여 수도권 동북부 지역 개발 도모

□ 사업개요

○ 위 치 : 남양주시 진접읍 금곡리 일원 / 서울시 노원구 상계동 일원

○ 규 모 : 차량기지 197,400 m², 입출고선 4.9km, 창동차량기지 철거 1식

○ 공사기간 : '18. 12. ~ '27. 6.

○ **총사업비** : **5,989억원**(기투자 2,659억원, '23년 1,751억원, 향후 1,579억원)

❖ 총사업비 조정 : 당초(23. 1.) 5,323억원 ⇒ 변경(23. 3.) 5,989억원(증 666억원)

- 기본설계 대비 실시설계(시스템, 궤도) 공사비 증액 반영

※ 4호선 연장 본선(당고개 ~ 진접) 개통('22, 3.19, 국가철도공단 시행)

○ '18. 12. : 공사 착공

○ **'23**. **4**. : **터널 전구간 굴착 완료**(4. 13)

○ '23. 6.: 차량기지 토공 및 구조물 공사. 입출고선 터널 구조물 공사 중



□ 향후계획

○ '26. 2. : 진접차량기지 공사 완료

○ '27. 6.: 창동차량기지 철거 완료

작 성 자 도시철도토목부장 : 류용열 ☎6438-2608 토목2과장 : 박형복 ☎2620 담당 : 장대성 ☎2622

_ 위치도



〈서울시 시행 구간〉



Ⅲ. 건설현장 안전관리 등

1 풍수해 대비 현장관리 및 복구 지원체계 철저

□ 풍수해기간 前·中 면밀한 현장점검 ⇒ 철저한 현장관리 시행【개요】

○ 점검대상 : 풍수해 취약공사장 58개소

○ 점검사항 : 풍수해대비 비상연락망/장비 등 확인, 취약부위* 점검 및 긴급조치

* 취약부위 : 절개면, 대심도굴착, 제방손괴, 토사유출, 연약지반, 하천점용 등

【풍수해기간 前】

○ 점검기간 : 2023. 2. ~ 4.

○ 점검결과 : 총 120건 조치완료(침사지 및 배수로정비, 사면천막설치 등)

【풍수해기간 中】

○ 점검기간 : 2023. 5. 15. ~ 10. 15. 중 월 1회 이상 점검

□ 수해발생 대비 복구지원체계 구축

【피해규모별 지원계획】

- 대규모 수해 발생 시
 - 10개 권역 10개 대형건설사 중심으로 복구장비 등 지원·협력체계 구축
- 중·소규모 수해 발생 시
 - 수해발생지역이 속한 권역의 공사장 지원체계 운영

【공사장 지원가능 장비 자재 인력 현황】

○ 중장비 : 백호우 등 11종 293대 / 수방자재 : 마대 등 9종 / 기능공 : 콘크리트공 등 357명 【지원절차】



작 성 자 방재시설부장 : 이동훈 ☎ 6438-2408 치수시설과장 : 박운용 ☎ 2420 담당 : 송민섭 ☎ 2421

CCTV 활용 실시간 현장관리 및 공정별 동영상 기록관리

□ 공사장 CCTV 활용으로 시간·공간 제약을 극복한 실시간 현장관리

- 원거리 현장을 실시간 모니터링하여 사무실의 현장화(관계자 실시간 현장관리)
- 현장 상황발생 시 빠른 의사결정과 대응으로 신속성 제고



- 공사장 CCTV 설치현황 : 총 62개소, 404대
 - 도급비 30억 이상이고 공사기간 6개월 이상 공사, 모든 철거공사
 - 건설공사장 CCTV 설치 현황

('23.5월 현재)

구 분	계	도로인프라	건축편의시설	환경·수해시설	도시철도
현장 수	62	23	19	7	13
설치대수	404	141	95	57	111

■ 공정별 동영상 기록관리 부실공사로 인한 안전사고 예방·품질 확보

- 100억 이상 공사장 공정별 과정 상시 촬영(중요공종, 검측 등)
- 100억 미만 서울시 소규모 공공 건설 공사장 기록관리 기준 마련('23. 7.)
- 시비를 지원하는 자치구 및 사업소 발주 공사장까지 확대 적용('23.12.)

□ 공정별 동영상 기록 자료관리시스템 구축('23. 9. 완료)

- 공정 단계별 동영상을 데이터센터 서버에 업로드 보관
 - 문서, 사진, 동영상 등 다양한 형태의 공사자료의 체계적인 기록 및 보존관리
 - 서버운영, 대량파일 등록, 보안관리 등 소프트웨어 도입

작성 자 총무부장 : 신현준 ☎6438-2028 건설총괄과장 : 권혜경 ☎2050 담당 : 안근환 ☎2052 방재시설부장 : 이동훈 ☎6438-2408 방재시설과장 : 정현중 ☎2410 담당 : 홍민철 ☎2412

스마트 안전기술 전면 도입으로 안전관리 강화

□ 스마트 안전기술 활성화 사업 추진('23년 2단계 추진)

○ 목 적 : 안전사고 및 중대 재해 예방을 위해 스마트 안전기술 전 현장 도입

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

○ 사업대상 : 본부 모든 현장(총 82개소 '23, 5.31, 기준)

- 총 82개소 : 공사 중 60개소, 설계 중 15개소. 기타 7

- 대상 사업수는 신규, 준공 사업 등 수시 변동(매월 모니터링 실적 관리)

○ 추진방법: 스마트 안전기술(11종)을 공종별 상황별 사용하여 실시간 안전관리

- 공통 필수기술(5종) : 작업 공종별·상황별 제시 기술 의무 도입 <u>*1단계 적용기술</u>

	모든 유형 재해・사고 예방		협착사고 예방	화재질식사고예방	전도붕과사고 예방
			The state of the s	7 2 1	
ヲ	이동식 360° }메라원격점검	웨어러블 카메라	중장비 협착방지	스마트환경센서 (유해가스 등)	위험변위 자동계측

- 대형공사 필수(2종) · 권장기술(4종): 1.000억원이상 의무도입. 권장기술 우선도입

1,000억 원 이상 디	형광장의무도입	추라시고 예방	협착사고 예방	추락사고 예방	낙하사고 예방
	With the second				
현장통합	근로자 위치	스마트	스마트	스마트	스마트
관제 시스템	추적 시스템	에어백 조끼	안전휀스	안전고리	안전모 턱끈

○ 공사단계 스마트 안전기술 도입현황 : 총 1,046대

- 공통 필수기술 도입(5종) : 548대

기술명	이동식 350°	웨어러블	중장비 협착	스마트	위험변위
	카메라 원격점검	카메라	방지 시스템	환경센서	자동계측
도입대수 (548)	147	128	211	32	30

- 대형공사 필수(2종)·권장기술(4종) : 498대

기술명	현장통합	근로자 위치	스마트	스마트	스마트	스마트
	관제 시스템	추적 시스템	에어백 <i>조</i> 끼	안전휀스	안전고리	안전모 탁끈
도입대수 (498)	18	405	44	1	-	30

○ 향후계획

- 스마트 안전기술 현장도입 현황 월별 모니터링 실시 및 조치사항 시달

작성자 총무부장:신현준 256438-2028 건설총괄과장:권혜경 252050 담당:이영주 252053

안전보건경영시스템 이행실태

■ 안전보건경영시스템(KOSHA-MS)


- 한국산업안전보건공단에서 인증하는 건설공사장 자율안전관리시스템
- 중대재해처벌법 요구사항보다 더 명확한 국제적 자율안전 규정을 요구
- '21.12.08. 지방자치단체 최초로 인증 획득 및 관리체계 운영 중
 - 제3자에 의한 객관적 검증으로 본부 안전보건경영체계 구축을 인증받음

□ 본부 공사장 안전관리시스템

■ 신규공사장 안전기술 지도·교육

- 안전보건경영체계 초기 구축 지원

- 안전보건경영 방침 및 목표



- 안전 매뉴얼, 절차서, 지침서



L

- **안전보건경영시스템 작동상태 점검** : 총 3회 점검
- 1회(안전보건공단 사후 인증 심사), 2회(도기본 자체 심사)
- **자율안전관리시스템** : 위험성평가 지도 및 작동성 수시점검

시공중

착 공

- **눈높이 맞춤형 안전교육** : 근로자(내·외국인) ~ 공사감독관까지
- 민관 합동 비상시 대비 대응 훈련 : 상·하반기 각 1회
- 위험공종 현장 기술적 컨설팅 : 강교, 중량물, 비계, 거푸집 등
 - 대형 붕괴 재해 대비 안전전문가 지원

평 가 및 개 선

- 본부와 현장 이해관계자간 안전 의사소통 : 간담회(연 1회)
- **안전관리 우수공사장 상·벌 제도 운영** : 상·하반기
- 본부 주관 안전보건관리시스템 개선 사항 검토 : 연 1회

■ KOSHA-MS 인증 사후 심사

- '23. 4.25. ~ 6. 5. 도시기반시설본부 안전관리시스템 심사
 - 결과 : 운영 상태 적합(한국산업안전보건공단)

작 성 자 ○ 안전관리과장 : 임경태 ☎6438-2468 담당 : 이상욱 ☎2469 이태행 ☎2473