## 3. 세운4구역 도시정비형 재개발사업

도시정비사업처장:이준용☎02-3410-7357 부장:류광희☎070-7705-7598 담당:황선민☎070-7705-7499

신상규☎070-7705-7550

기획조정실장:심우섭☎3410-7011 예산자금부장:김찬수☎7083 담당:송현모☎7091

본 사업은 세운지구 녹지축 조성사업의 일환으로 녹지생태도심 재창조 전략에 이바지하여 도시정책사업을 선도적으로 추진하고, 체계적인 정비를 통해기반시설을 확충 및 도시기능을 회복하고자 함.

## 사업개요 및 건축계획

#### □ 사업 개요

Ī

o 위 치 : 서울시 종로구 예지동 85번지 일대

o 시행면적: 32,222.4㎡

o 지역지구: 일반상업지역, 재정비촉진지구

o 사업방식 : 관리처분방식 및 원가정산방식 혼합

① 서울주택도시공사 단독시행

② 수수료: 공사비의 4% 수준

③ 토지등소유자 주민대표회의 구성(2004. 8.)

o 도입용도 : 복합상업건축물(업무시설/판매시설)



#### □ 건축계획 현황

대지면적	29,853.4 m²
연 면 적	312,084㎡ (지상 + 지하), 197,062㎡ (지상)
건축면적	20,186㎡ (저층부), 16,143㎡ (고층)
용 적 률	660.10% (법정 상한 700% 이하)
건 폐 율	67.62% (저층부), 54.07% (고층)
건축규모	지하 6층, 지상 20층 (종로변 54.3m, 청계천변 71.8m)
도입시설	오피스(43%), 오피스텔(39%), 판매시설(18%)

## 추진경위 및 현황

ㅇ 2004. 2. 5. : 세운상가 도시환경정비사업 지정 고시

o 2004. 5. 25. : 사업시행자(종로구청장) 지정 고시

○ 2007. 9. 14. : 사업시행자 변경 고시(종로구청 → 서울주택도시공사)

o 2009. 4. 24. : 세운4구역 도시환경정비사업(재개발사업) 사업시행인가 신청

(서울주택도시공사 → 종로구청)

ㅇ 2009. 8. 12. ~ 2014. 7. 9. : 문화재위원회 합동분과 1~6차 심의

# **6차 소위원회 결과** (조건부 가결)

II

·종로변의 건축물의 높이는 55m(옥탑 포함) 이하로 유지

•종묘에서 바라보이는 건물의 스카이라인을 고려하여 최고높이 71.9m (옥탑 포함) 높이로 낮추되 좌측에서 우측방향으로 낮아지는 설계를 검토

O 2016. 7. 8. : 시장 숙의(국제현상설계 공모 추진 지시)

○ 2017. 3. 2. : 국제현상설계 당선자 선정(KCAP, 네덜란드)

○ 2018. 6. 29. : 사업시행계획인가(종로구 고시 제2018-59호)

o 2019. 1. 31. : 종전·종후 자산 감정평가 완료

ㅇ 2019. 2. 25. ~ 4. 20. : 토지등소유자 분양신청

소유자 기준(명)				종전자산평가액 기준(억원)		
	대상	분양신청	미신청	총액 분양신청액 미		미신청액
계	387명	160(41%)	227(59%)	5,146(100%)	1,905(37%)	3,241(63%)

o 2019. 3. 8. : 제285회 서울특별시의회(임시회) 도시계획관리위원회

(사업추진동의안 의결, 사업성 향상을 위한 소위원회 추진 조건부)

ㅇ 2019. 4. 18. : (1차) 서울시의회 도시계획관리위원회 소위원회

1차 소위원회<br/>결과• 시업수지 분석에 대한 객관적 검증 및 현실적인 계획안(시설별 비율 조정) 재검토 필요결과• 현 설계안의 사업성 확보를 위한 최적 방안 및 향후 대책 마련 보고 요망

o 2019. 4. 23. : 마케팅 전문가 자문회의

ㅇ 2019. 10. 21. : (2차) 서울시의회 도시계획관리위원회 소위원회

	변 경 내 용	소위원회 결과	
2차 소위원회	• 호텔 2개동 : 삭제, •오피스 : 평면개선		
결과	<ul> <li>오피스텔 : 호실증대(481호→1,094호)</li> </ul>	원안 의결	
	• 판매시설 : 규모축소(지상3층→지상2층)		

o 2020. 1. 20. : 사업성 향상을 위한 설계개선 계획 설계

○ 2020. 2. 28. : 관리처분계획인가(종로구 고시 제2020-19호)

o 2020. 10. 30. : 세운4구역 토지등소유자 중 현금청산자 재결확정

O 2021. 2. 19. : 문화재위원회 의결(현상변경허가 통지)

o 2021. 3. 4. : 세운재생자문단 자문(사업성 향상 위한 건축계획 변경 자문)

ㅇ 2021. 5. 11. : 건축위원회 보고

○ 2021. 12. 17. : 사업시행계획변경인가(2차)(종로구 고시 제2021-251호)

※ 변경 사유: 건축물 용도(숙박시설 삭제) 및 층수 변경에 따른 바닥면적 변경

ㅇ 2021. 12. 27. : 영업세입자 이주 완료

ㅇ 2022. 2. 16. : 해체심의

ㅇ 2022. 2. 25. : 석면해체 착수

ㅇ 2022. 4. 25. : 해체공사 착수

O 2022. 7. 6. : 석면해체 완료

O 2022. 8. 22. : 종후자산 감정평가(재감정) 완료(2차 사업시행계획 변경인가 기준)

o 2022. 8. 22. : 매장문화재 시굴발굴조사 착수

o 2022. 9. 2. : 매장문화재 시굴발굴조사 완료

ㅇ 2022. 10. 12. : 매장문화재 정밀발굴조사 착수

ㅇ 2023. 2. 20. : 기존 건축물 해체공사 완료

ㅇ 2023. 10. 현재 : 발굴조사, 오염토·토사·폐기물 반출 진행 중

#### □ 사업부지 현황



## 2019년 이후 사업 지연 사유

#### □ 사업성 향상을 위한 설계 개선

- ㅇ 서울시의회 도시계획관리위원회에 따른 설계변경
- ㅇ 설계 계획(안)

III

구	분	당초('19.02.15)	변경('21.12.17.)
용	도	업무시설(오피스, 오피스텔), 판매시설, 숙박시설	업무시설(오피스, 오피스텔), 판매시설
연단	<u></u> 보적	301,546.15 m²	312,084.14 ㎡
용적	덕률	636.99%	660.10%
건축물	을 높이	종로변 : 52.6m, 청계천변 : 71.8m	종로변 : 54.3m, 청계천변 : 71.8m
오피	세대수	481세대	1,094세대
스텔	전용률	37.02%	37.48%
		조별·1 (14은 성요) 변호개원	(118) 중로 사가 사거리 내유 공항 영우-5 (148) 영우-2 (158) 양주-2 (158) (158)

배치도





### □ 기존건축물 해체공사 기간 연장


o 건축물관리법 제정 및 시행('20.5.)에 따른 건축물 해체 인·허가 절차 추가 발생

구분	당초	변경
건축심의	정비사업을 위한 구역 내에 관한 사항 심의 제외	해체심의 해당
해체신고/허가	구역 일괄 인허가	3개 블록 구분 인허가
착공신고	별도 착공신고 절차 없음	착공신고 의무화
감리	상주/비상주 배치 기준 없음 발주처 직접 지정	허가권자의 해체공사 상주감리원 지정 및 배치기준 신설

ㅇ 광주광역시 철거건물 붕괴사고('21. 6.)에 따른 심의 강화

#### □ 문화재 발굴조사 기간 연장

- o 문화층 층위 조사 결과 추가 문화층(6문화층) 확인('23. 3.)
- ㅇ 추가 문화층(당초:4문화층→변경:6문화층) 조사에 따른 발굴기간 연장



자문위원 의견: 층위 조사 결과 6문화층(조선전기)이 확인되어 조사 계획 변경 필요

## 사업수지 및 타당성

#### □ 사업비 및 재원조달

ㅇ 총사업비 : 19,298억원

ㅇ 재원조달

 $\mathbf{IV}$ 

(단위: 억원)

	구	분	계	2022까지	2023	2024	2025	2026	2027이후
	사업비	I(A)	19,298	7,545	2,803	3,239	3,293	2,090	328
	계(	B=a+b)	30,699	4,469	4,000	8,672	968	12,590	
	자체자금	합계(a)	21,196	1,469		6,169	968	12,590	
		분양금	19,727			6,169	968	12,590	
재원	등	자체자금	1,469	1,469					
조달		합계(b)	9,503	3,000	4,000	2,503			
_	차입금	공사채	8,503	2,000	4,000	2,503			
		주택도시기금	1,000	1,000					
차입금 상환 및 자체자금회수(C)		10,972					8,503	2,469	
	총수지(E	3-A-C)	429	-3,076	1,197	5,433	-2,325	1,997	-2,797

### □ 사업타당성 검토 결과 : 적정(보통)

○ 본 사업의 경제성·재무성·정책성을 종합적으로 고려하여 검토한 결과, 사업의 전반적인 타당성은 보통 수준인 것으로 분석됨

구 분	주요 내용							
	사회적 할인율	B/	C ratio	NPV(백만원)			IRR	
경제성	4.50%	0.	9019	-1	-148,364		3.86%	
0.410	- 타당성(NPV	() ()	비	<u>8</u> .			편익	
	확보 조	신	9.81%	기상 김	소 ]	10.	88% 이상 증가	
	재무적 할인율	PI	FNPV(#	만원)	FIRR		순현금흐름(백만원)	
	4.50%	1.024	12 38,0	74	6.73%		42.949	
재무성	재무적 타당성(FNPV > 0) 확보 조건							
	분양가 1		2.35% 이내 인하					
	투자비 :		2.41% 이내 증가					
	- 당해 사업은	문화재 선	심의 문제 등	으로	구역지정	에서	서 사업시행인가까	N 14년이
	소요된 장기지	체 사업의	으로, …수익성	은 다	소 저하되?	었ㅈ	l만 해당 문제는 <b>5</b>	그두 해결됨
	- 사업대상지의	지역낙	후도, 쇠퇴지	수 검	념토결과	종 <u>:</u>	로구 및 종로1·2	·3·4가동은
T1-0141	쇠퇴도시인 것으로 분석됨							
정책성	- 지역경제 파급효과							
		OH KYYOV		) <u>(</u>	EOHK40N		700HL/ml\	
		<b>유발(약원)</b> 7,519	<b>中科學</b> 2,579		<del>특유발(억원)</del> 1,906		고용유발(명) 5,878	
	2	, <u>519</u> 3,989	4,319		2,688		8,567	

## Ⅴ 지방공사채 발행 재보고

#### □ 관련근거

- o 서울특별시의회 「제285회 임시회」(`19. 3. 8.)
  - 본 사업에 대한 원안의결
- o 행정안전부 「2023년도 지방공사채 발행·운영기준」(`22. 7. 27.)
  - 시의회 의결 이후 2년이 경과한 이후에 공사채 발행 사전승인 신청 시 시의회(해당 상임위)에 재보고

#### Ⅲ. 지방공사채 제도 운영기준

- 4. 지방공사채 발행 승인 신청
  - 신규 사업의 경우 자치단체가 지방의회(해당 상임위)에 공사채 발행계획을 보고하되, - (생략)
  - 지방의회의 의결을 받은 공사채 발행금액이 당초 사업계획 대비 10% 이상 증가하거나, 추정사업이익률이 (+) → (-)로 변경되는 경우, <u>의결 이후</u> 2년이 경과한 이후에 공사채 발행 사전승인을 신청하는 경우에는 지방의회 (해당 상임위)에 재보고

#### □ 지방공사채 발행 경위

- o 2019. 3. 8. : 서울특별시의회 「제285회 임시회」
  - 본 사업에 대한 원안의결
- o 2019. 3. 27. : 지방공사채 발행 사전승인 신청(서울주택도시공사 → 서울시)
  - 신청금액 : 8,503억 원
- ㅇ 2019. 8. 26. : 지방공사채 승인(서울시)
  - 승인금액 : 8,503억 원
- o 2020. 4. 28. : 1,300억 원 발행(2년만기 공모채)
- o 2020. 7. 10. : 700억 원 발행(2년만기 공모채)
- o 2020. 9. 18. : 시의회 재보고 요건 조회(서울주택도시공사 → 행정안전부)

제1안	•시의회 의결 2년 경과 후에 최초로 신규 공사채 발행 사전 승인 신청하는 경우에
MITE	한하여 재보고 필요
TILOOL	•시의회 의결 후 2년 내 사전 승인을 받았으나, 사업 지연으로 2년이 경과하여
제2안	재승인을 요청한 경우에도 재보고 필요


- O 2020. 9. 21. : 시의회 재보고에 대한 담당자 의견 통보 (행정안전부 → 서울주택도시공사)
  - 제1안의 취지로 해석됨(시의회 의결 후 2년이 경과하였더라도 최초 승인이 아닌 재승인의 경우 재보고 불필요)
- o 2022. 3. 18: 지방공사채 발행기간 연장 및 차환발행 사전승인 신청 (서울주택도시공사 → 서울시)
  - 신청금액 : 8,503억 원(기간 연장 6,503억 원, 차환발행 2,000억 원)
  - 재신청 사유 : 발행기간(승인일로부터 3년 이내) 경과, 만기연장
- o 2022. 6. 29. : 지방공사채 발행 승인(서울시)
  - 승인금액 2.000억 원(차환발행)
- o 2022. 8. 16. : 2,000억 원 발행(차환발행)
- o 2022. 9. 15. : 지방공사채 발행 사전승인 신청(서울주택도시공사 → 서울시)
  - 신청금액 : 6,503억 원
- o 2022. 12. 19. : 지방공사채 발행 승인(서울시)
  - 승인금액 : 2,000억 원
- ㅇ 2023. 5. 12. : 2,000억 원 발행
- o 2023. 9. 15. : 지방공사채 발행 사전승인 신청(서울주택도시공사 → 서울시)
  - 신청금액 : 4,503억 원
- o 2023. 10. 12. : 지방공사채 사전승인 관련 행정안전부 실무자 협의
  - 「시의회 의결 후 2년이 경과하여 시의회 재보고」 요구

#### □ 지방공사채 발행 재보고

- ㅇ 공사채 발행을 통한 사업비 조달로 사업추진의 효율성 도모 필요
- o 지방공사의 재정운용에 관한 적정 수준의 자율성·책임성 보장 필요
- o 시의회 원안의결('19. 3. 8.) 이후 2년 경과한 이후 세운4구역 공사채 발행 사전승인 신청함에 따라 재보고 드림

### 붙임1 지방공사채 발행 절차 및 규정

#### □ 지방공사채 발행 절차



- □ **공사채 정의**(행정안전부 23년도 공사채 발행·운영기준시행령 제62조제4항)
  - o 지방공사·공단이 그 재정상의 필요 또는 관계법령이 정하는 바에 따라 금융기관 등에서 차입하는 모든 유형의 자본과 토지채권을 통칭
    - 금융기관자금 : 차입금
    - 채권발행에 의한 자금 : 공모채, 사모채 등
    - 사실상의 차입 자금 : 토지상환채권, 토지보상채권, 모든 자산유동화 방식의 자금거래, 기타 상환의무가 있는 채권(각종 구조화금융)
    - 외화자금 : 외국차관

#### □ 대상 사업

- o 지방공기업법 제2조(적용범위)의 각 호에서 정하고 있는 사업으로서 당해 지자체의 조례, 공사·공단의 정관에서 규정하고 있는 사업
  - \* 주택사업, 토지개발사업, 궤도사업, 자동차운송사업, 지방도로사업 등
- o 정부시책의 원활한 추진을 위해 필요한 사업(임대아파트 건립 등)
- ㅇ 공유재산 및 물품 관리법에 의한 지자체의 위탁개발사업
- ㅇ 사업성 검토결과 사업전망이 양호한 사업 등

#### □ **행정안전부 사전승인대상**(시행령 제62조제4항)

- ㅇ 사채발행 승인신청 당시 사채발행예정액 합산 부채비율 200% 이상인 경우
- ㅇ 최근 3년 이상 계속하여 당기순손실 발생인 경우
- ㅇ 사채발행예정액 300억원 이상인 경우

### □ 공사채 발행 세부기준(요약)

- ㅇ 운영비 부족분 충당을 위한 공사채 발행은 승인대상에서 배제
- ㅇ 시책사업, 계속사업으로서 마무리가 시급한 사업 등은 우선 승인
- ㅇ 대규모 재원이 소요되는 신규 사업은 자체재원 우선 충당이 원칙
  - 단, 불가피한 부족분에 대해서는 공사채 발행 인정
- ㅇ 소모성 경상사업은 불승인이 원칙
  - 경상적 유지보수비, 일반적 조사·연구비, 소모성자재 구입비 등
- ㅇ 행정안전부 재승인 대상
  - 발행규모 증액, 상환기한(만기) 연장, 발행기간 연장, 연체이자 상환을 위한 추가발행 등

## 붙임2 문화재 발굴조사 현황

### □ 매장문화재 발굴조사 현황

구 분	발굴조사 면적	공정률
내 용	31,064m²(6개 문화층)	72%
조사 영역도	조사지	SGPA

### □ 주요 유구 현황



#### □ 향후 일정

o 2023. 11. : 문화재청 전문가 검토회의, 문화재청 문화재위원회 심의

o 2023. 12. : 매장문화재 정밀발굴조사(5~6문화층), 유구이전 작업 착수

o 2024. 1. : 매장문화재 정밀발굴조사 완료, 유구이전 작업

## 붙임3 **오염토 반출·정화 현황**


#### □ 오염토 현황

N State of the sta	오염물질
\$3 63 55 65 512 \$11 \$510 \$5	cu(구리)
S 514 513 69 517 68 518 67 66 529 518 67 518 67 519 66 529 518 67	as(비소)
\$23 \$22 \$25 \$14 \$26 \$15 \$1 \$51 \$51 \$53 \$25 \$33 \$35 \$334 \$325 \$335 \$334 \$325 \$335 \$334 \$335 \$334 \$335 \$334 \$335 \$334 \$335 \$334 \$335 \$335	hg(수은)
\$37 536 535 622 541 G21 592 544 G33 54	pb(납)
5022 548 552 553 630 \$54,21) 555 666 5627 551 559 559 559 551 577 6336	zn(아연)
538 63 565 G36 S67 S68 S73 Scale in meters	ni(니켈)
Scale in meters 0 40 80	f(불소)

#### □ 추진실적

전체물량(ton)[A]	반출완료(ton)[B]	정화완료(ton)	공정률[C=B/A]
45,408	28,708	17,262	63%

#### □ 토양오염 조사 및 정화 절차



#### □ 향후 일정

o 2024, 10, : 오염토 반출 및 정화 완료