
2026년 제1분기

예 비 비 사 용 보 고

2026. 3.

균형발전본부

‘세운상가군 공공공간(2단계) 조성’ 사업의 공기연장 추가 간접비 지급 소송의 판결금 지급을 위해 예비비를 지출한 내역을 보고드립니다

□ 공사대금 지급소송 개요

- 사건번호 : 2025나206638 공사대금 (관할법원: 서울고등법원)
- 당사자 : 원고 에00000000000 외 1 / 피고 서울특별시
- 사건개요
 - (배경) '22년 세운상가군 공공공간 2단계 조성공사 추진 과정에서 공기 연장 발생
 - (쟁점) 공기 연장 기간 중 투입된 간접공사비에 대한 市 부담 여부
 - (판결) 간접공사비 일부에 대한 市 지급 책임인정(2심 판결확정'25.12., 상고포기)

< 세운상가군 공공공간(2단계) 조성 사업 >

- ◎ 사업내용 : 세운상가군 공공공간 2단계 조성(공중보행교 신설, 큐브 설치 등)
- ◎ 총사업비 : 574억 원
- ◎ 공사기간 ※ 당초 대비 총 601일 증가
 - 당 초 : '18. 9.10. → '20. 5. 9.(608일)
 - 최 종 : '18. 9.10. → '21.12.31.(1,209일)

□ 예비비 승인 및 집행내역

- 승인금액 : 금2,953,443천원(금이십구억오천삼백사십사만삼천원)
- 세부내역
 - (배상금등) ‘세운상가군 공공공간(2단계) 조성사업’ 간접비 추가지급 판결금 지급
- 집행내역 : 원고들에게 총 금2,953,442,247원 지급 완료('26.1.22.)

(단위: 천원)

예산과목				예산현액	승인액		집행금액	집행잔액
정책사업	단위사업	세부사업	통계목		증	감(△)		
일반예산 (예비비)	예비비 (도시개발)	예비비 (도시개발)	일반예비비 (801-01)	5,918,741	-	△2,953,443	2,953,443	2,965,298
지속가능한 역사문화 도심 구현	도심역사문화 자원 관리	세운상가군 공공공간 관리	배상금등 (305-01)	-	2,953,443	-	2,953,443	- (753원)

□ 참고사항

- 제안근거 : 「서울특별시 결산서 등의 제출 및 예비비 지출 승인에 관한 조례」 제3조제3항
 - 시장은 예비비를 사용한 경우에는 분기별로 분기만료일이 속하는 달의 다음달 말일까지 그 사용 내역을 서울특별시의회 소관 상임위원회 및 예산결산특별위원회에 보고하여야 한다.

- 예산조치 : 별도조치 필요 없음

- 기 타 : 해당사항 없음