

SE♥UL M! SOUL

주요 업무 보고

2024. 11.



미래한강본부

부 서	주 요 업 무
총 무 부	◦ 인사·감사·조직·상훈·교육훈련·급여·후생 및 복무 ◦ 문서·관인·청사·총무계획·보안, 본부 및 안내센터 청사 관리 ◦ 세외수입 총괄, 예산·결산 및 계약·지출·물품관리 등 회계 및 재정 ◦ 주요 업무계획 수립 및 성과관리 총괄 ◦ 시의회, 국회 등 대외기관 협력 및 지원 ◦ 예산편성·조정·배정 및 법제사무 업무
운 영 부	◦ 안내센터 지도·감독·운영 및 공공안전관·사회복무요원 복무지도 ◦ 공원 불법행위·행락질서 지도·단속 및 환경순찰 ◦ 매점·전망카페 등 공원 편익시설 관리 ◦ 하천점용허가(장소 사용승인 포함) 및 점용료 부과징수 ◦ 공원 내 청소업무(환경미화원 복무관리 포함) ◦ 밤섬(람사르습지), 온실가스·미세먼지 관련 업무 ◦ 한강 오염원 지도 단속 및 방재, 상수원보호구역·한강수질 관리 등 ◦ 한강 자전거 이용활성화 및 개선계획 수립·시행 ◦ 한강공원 시민활동 지원 사항
공 원 부	◦ 공원여가정책 기획 및 이행 ◦ 자연학습·생태프로그램 개발·운영, 생태공원 민간위탁에 관한 사항 ◦ 녹지 및 조경시설의 조성 및 유지관리 ◦ 음수대, 그늘막, 기타 체력 단련 활동 지원시설 등 설치·관리 ◦ 수영장·주차장·운동시설 등 사용·수익 허가시설 운영·관리 ◦ 캠핑장 민간위탁 운영 및 유지관리

부 서	주 요 업 무
시 설 부	◦ 자전거도로·하천시설물 설치 및 유지관리 ◦ 재난안전대책(풍수해, 제설) 계획수립 및 운영 ◦ 각종 공원 시설물, 접근시설 등 설치 및 유지관리 ◦ 공원 내 기계·전기 설치 및 보수 ◦ 수중보 운영 및 유지관리 ◦ 승강기 및 공원내 분수시설물 운영·유지관리 등
한 강 사업 총괄 부	◦ 한강 이용 활성화 정책의 총괄 조정·공정 관리 ◦ 한강 관련 주요사업 공정관리 및 조정 ◦ 홍보 및 중앙부처·타 지자체 협력체계 구축 - 한강유역환경청, 경기도, 인천광역시 등 사업별 협력방안 모색 ◦ 한강 문화·관광 분야 축제 및 프로그램 활성화 ◦ 한강공원 홍보 총괄 및 이용 만족도 조사 분석 등
한 강 전 략 사 업 부	◦ 한강 주운 계획 수립 및 추진 - 서울항 조성 및 서해벚길 사업 총괄 - 주운수로 확보, 한강 맞춤형 선박, 서울항 운영방안 등 ◦ 수상 교통 활성화 계획 및 시행 - 리버버스 도입·운영, 수상택시 운영·관리 ◦ 한강 자전거도로 조망명소 조성 ◦ 수상·수변 스포츠 및 레저 기반시설 확충 - 서울수상레포츠센터·한강 아트피어 조성 등
한 강 여 가 사 업 부	◦ 유선사업·수상레저사업의 인·허가 및 관리 ◦ 수상 이용시설 설치 및 관리 - 서울수상레포츠센터 운영, 세빛섬·서울마리나 등 인허가 ◦ 부유식 수상구조물, 선박 하천점용허가 및 점용료 부과징수 ◦ 부유식 수상구조물 및 선박 안전 관리 ◦ 한강 자연성 회복 분야 사업 총괄 - 한강 자연형 호안 사업, 자연형 물놀이장 조성 ◦ 생태공원 복원 및 생물서식 환경 개선

2 세입 및 세출 예산

세 입 (추경 포함)

(단위: 백만원 / %)

구 분		2024	2023	증·감	
				증감액	증감률
합 계		39,991	31,874	8,117	25.5
세 외 수 입		39,961	31,566	8,395	26.6
경 상 적	소 계	36,441	28,807	7,634	26.5
	재 산 입 대 수 입	29,186	21,562	7,624	35.4
	사 용 료 수 입	7,099	7,074	25	0.4
	수 수 료 수 입	150	168	△18	△10.7
	이 자 수 입	6	3	3	100.0
임 시 적	소 계	3,056	2,394	662	27.7
	재 산 매 각 수 입	-	5	△5	△100.0
	기 타 수 입	1,529	1,262	267	21.2
	지 난 년 도 수 입	1,527	1,127	400	35.5
지방행정· 정제재· 부과금	소 계	464	365	99	27.1
	번 상 금	220	104	116	111.5
	과 태 료	244	261	△17	△6.5
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래		30	-	30	100.0
전 년 도 이 월 금		30	-	30	100.0
보 조 금		-	308	△308	△100.0
국 고 보 조 금 등		-	308	△308	△100.0

※ 추경내역 : 총 1건, 30백만원 증액

세 출 (추경 포함)

(단위: 백만원 / %)

구 분		2024	2023	'23 대비		총예산 대비비율
				증감액	증감률	
합 계		150,686	125,781	24,905	19.8	100.0
행 정 운 영 경 비		2,382	2,301	81	3.5	1.6
재 무 활 동 비		-	15	△15	△100.0	-
사 업 비		148,304	123,465	24,839	20.1	98.4
일 반	시 설 관 리 개 선	66,379	76,422	△10,043	△13.1	44.1
	시 민 중 심 문 화 활 성 화	5,927	5,236	691	13.2	3.9
	하 천 시 설 관 리	63,434	7,396	56,038	757.7	42.1
	접 근 체 계 개 선	2,988	10,979	△7,991	△72.8	2.0
	생 태 계 회 복	102	37	65	175.7	0.1
	한 강 공 원 홍 보	1,217	765	452	59.1	0.8
	자 연 성 회 복	4,034	4,246	△212	△5.0	2.7
	관 광 자 원 화	123	239	△116	△48.5	0.1
특 별	하 천 시 설 관 리	-	200	△200	△100	-
	접 근 체 계 개 선	4,100	17,945	△13,845	△77.2	2.7

※ 추경내역 : 총 16건, 18,451백만원 증액

○ 유선장 19, 도선장 1, 수상레저사업장 5, 공공기관선착장 28(시 21, 소방 4, 경찰 2, 해양경찰 1), 기타 5(방생법회, 세빛섬, 물빛무대, 낚시전용공간, 서울함)

II. 정 책 방 향

비 전

‘한강’이 견인하는 세계 TOP 5 도시 서울

추진목표

미래서울 「라이프스타일 플랫폼」 ‘한강’

핵심과제

글로벌
관광거점강

- ① 한강버스 도입 및 운영
- ② 서울항 조성 및 서해벚길 복원
- ③ 잠실 계류장 조성
- ④ 수상 푸드존 조성
- ⑤ 서울수상레포츠센터 운영 추진현황

문화예술통
매력공간강

- ① 한강교량 전망카페 활성화
- ② 2024 한강페스티벌 추진현황
- ③ 2024 차없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제 추진현황
- ④ 일상 속 작은 여유 ‘책읽는 한강공원’ 추진현황
- ⑤ 한강 역사문화 프로그램 및 콘텐츠 개발·운영
- ⑥ 독섬 자벌레 운영
- ⑦ 로맨틱 한강 크리스마스 마켓 개최

자연속
라이프플레저강

- ① 자연형 호안 복원
- ② 한강생태공원 재정비
- ③ 자연형 물놀이장 조성
- ④ 놀빛광장 및 자전거도로 감상조망명소 조성
- ⑤ 취약계층 대상 광나루 장미원 야외결혼식 및 난지 희망그린캠핑 운영
- ⑥ 한강공원 눈썰매장 운영

접근편리하고
안전·쾌적한강

<한강 접근성 강화>

- ① 암사초록길 개방
- ② 나들목 확충 및 리모델링 추진
- ③ 순환관람차(해치카) 시범운영 현황

<시민 편의 개선>

- ① 한강매점 시설 개선 및 안전·편의성 확대
- ② 화장실 확충 및 노후시설 개선

<안전한 한강 조성>

- ① 2024년 한강공원 풍수해 대응 및 복구
- ② 한강 수상 안전관리
- ③ 한강아라호 매각 진행현황
- ④ 안양천교 자전거도로 구조개선(신설) 추진
- ⑤ 한강공원 자전거 이용 안전 강화
- ⑥ 한강공원 기초질서 확립

Ⅲ. 주요 업무

1 글로벌 관광 거점, 한강

1

한강버스 도입 및 운영

2

서울항 조성 및 서해벚길 복원

3

잠실 계류장 조성

4

수상 푸드존 조성

5

서울수상레포츠센터 운영 추진현황

1 한강버스 도입 및 운영

새로운 수상 대중교통수단으로 도입하는 한강버스 사업의 추진현황 등에 대하여 보고드립니다

□ 사업개요

- 사업구간 : 김포대교 ~ 잠실대교 31.5km
- 사업규모 : 선착장 7개소, 선박 8척('25년 예비선박 4척 추가)
 - 선착장 위치: 잠실, 독섬, 옥수, 잠원, 여의도, 망원, 마곡
- 선박제원 : 35.5m×9.5m, 150톤, 평균 31.5km/h(17노트), 친환경 하이브리드
 - 199인승, 좌석별 테이블, 자전거 거치대(22대), 휠체어석, 카페테리아 등
- 운영시기 : '25.3월 정식운항
- 사업비 : 재정 212억 / 민간 542억
- 운영주체 : (주)한강버스(SH공사 51%, 이크루즈 49%)



작 성 자

한강전략사업부장: 이예림 ☎ 3780-0870 한강이용증진과장: 이진오 ☎ 661 담당: 박용운 ☎ 663

□ 추진현황

- (선박 건조) '24.3월 건조 착수하여, '24.12월부터 순차적 건조 완료 예정
 - '24.12월 4척 한강 인도를 시작으로, '25.1월 2척, 2월 2척 한강 인도
 - ※ '24.10.1.기준 1,2호선 85%(전선포설 및 장비연결 등), 3,4호선 63%(선체 블록 탑재 중) 5,6호선 30%(블럭 소·중조립 중), 7,8호선 26%(블럭 소·중조립 중)
- (선착장 조성) '24.5월초 착공하여, '24.11~12월까지 순차적 조성 완료 예정
 - '24.11월 3곳(여의도, 옥수, 잠실), '24.12월 4곳(마곡, 망원, 잠원, 뚝섬) 완료
 - ※ 접근시설 '24.10.1.기준 1공구(망원, 여의도) 55%, 2공구(잠원, 뚝섬, 잠실) 85%, 3공구(마곡, 옥수) 60%
- (접근성 개선) 버스 연계, 따릉이 연계, 대중교통환승시스템 도입 등의 관련 계획 완료하고, 정식운항 일정에 맞추어 공사 및 시스템 개발 정상 추진중
 - (버스) 버스정류소 신설(8개소) 협의 및 승인 절차를 완료하였고 '24.10월말 설치 및 정식운항 일정에 맞춰 운행 개시 예정
 - ※ 4개 선착장 7개 버스노선 신설·조정[신설1(마곡), 조정6(망원2, 잠원2, 잠실2)]
 - (따릉이) 단절된 자전거도로[마곡(강서구), 잠원(강남구)]는 '24.10월말 연결 완료, 선착장 인근에 따릉이 '24.12월 배치 예정
 - ※ 마곡 15대, 옥수 20대, 망원·여의도·잠원·뚝섬·잠실 30대 배치 예정
 - (환승) 수도권정책기관 회의 통해 환승할인 적용 결정, 교통카드태그시스템 등 개발 중

□ 향후계획

- '24.11.25. : 진수식 개최(은성중공업, 경남 사천) 예정
- '24.11월~'25.2월 : 선박(8척) 도입 및 선착장(7개소) 조성
- '25.3월~ : 정식운항 개시 목표

□ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
수상교통 활성화를 위한 선착장 조성 및 접근성 개선	20,800,000	17,829,367	85.7	2,970,633	100.0	-	

2 서울항 조성 및 서해벚길 복원

서울항 조성 및 서해벚길 복원으로 수상·육상교통 및 관광거점 육성을 통한 한강의 관광 명소화와 경제 활성화를 도모하고자 함

□ 사업개요

- 국내외 여행수요 및 對중국관계 등 여건 변화를 고려하여 단계적 추진
(1단계 경인아라뱃길 운항 활성화 → 2단계 서해벚길 운항 기반 마련)

1단계 한강~아라뱃길 운항 활성화(~'24년)

여의도선착장(민간)

(위 치) 여의도한강공원 마포대교 동측
(규 모) 터미널(상부) 3층, 연면적 3,599㎡
부잔교(하부) 3,468㎡(102m×34m)
(사업비) 300억원(민간)
(개 항) '24년 말 준공 후 '25.3월 개항



2단계 한강~아라뱃길~서해 기반 마련(~'26년)

서울항 조성(재정)

(위 치) 여의도한강공원 마포대교~서강대교
(규 모) 터미널(상부) 4층, 연면적 3,000㎡
부잔교(하부) 6,400㎡(160m×40m)
(사업비) 491억원(재정) ※공사비 428억원
(예 산) '23년 6억원, '24년 253억원
(개 항) '26년 하반기



□ 추진현황

- (여의도선착장) 둔치공사, **부잔교 한강 이송**(102m×17m 2기)
 - 선착장 조성 및 운영사업자 공모('23.2.27~3.21) 및 협약 체결('23.5.1)
 - 설계변경(계류방식, 부잔교 해상운송 등 안전성 확보)에 따른 공사기간 연장('24.2월→12월)
- (서울항) 턴키방식 **공사발주 절차** 진행
 - 「서울항 조성 기본계획 및 타당성조사 용역」 착수('23.4.6~)
 - 투자심사('23.10월), 공유재산관리계획('23.12월), 건설기술심의('23.12월~'24.2월)
 - 조달청 입찰공고('24.9.5.) 및 유찰(무응찰, '24.9.25.)

작 성 자 한강전략사업부장: 이예림☎3780-0870 서울항조성과장: 김영호☎636 담당: 안대호☎637, 권다혜☎639

□ 추진계획

- 향후 여의도선착장(1단계)에서 서해 운항 선박이 운영될 예정으로 이용
수요 및 활성화 추이 검토 필요
 - '25.3월부터 여의도선착장을 모항으로 아라뱃길 및 수요에 따라 인천항, 팔미도 운항
 - '26.3월부터 서해뱃길을 통한 덕적도 정기 운항

< 여의도선착장(1단계) 운항 계획 >

<1천톤급 (현대크루즈호)>	<200톤급 (신규 여객선)>
(항로) 여의도~아라뱃길(연 750회 운항)	(항로) 여의도~아라뱃길~덕적도(연 250회 운항)
(규모) 길이 65m, 폭 12m, 800명	(규모) 길이 35m, 폭 10m, 200명
(도입) '25.3월부터 여의도선착장을 모항으로 운항	(도입) '26.3월부터 운항계획(선박도입 검토 중)

- 서울항의 공사방식 및 적정 공사비 등의 타당성을 면밀히 재검토 추진
 - 물가상승 등 제반여건을 고려한 적정 공사비 재산출(500억원 초과 예상)
 - 지방재정법에 따른 타당성조사(LIMAC) 시행으로 사업 신뢰성 확보
 - 적정 공기 및 품질 확보 등을 고려하여 턴키방식 외에 기타 공사방식도 함께 검토

□ 향후일정

- '24. 10월~'25. 2월 : 타당성조사(안) 작성 및 의뢰 (총사업비 재산정)
- '25. 2월 ~'25.12월 : 타당성조사 (LIMAC)

□ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
서울항 조성	25,521,000	315,995	1.2	100,000	1.6	25,105,005	

3 잠실 계류장 조성

한강 내 부족한 계류장을 확충하고, 한강 수변 명소화 및 관광거점 조성을 위하여 잠실지역에 거점형 계류장을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 잠실한강공원 일대(잠실동 1-2)
- 시설면적 : 61,245㎡
 - 계류시설 220선석, 클럽하우스, 플로팅파크 등
- 사 업 비 : 750억원(민간)
- 사업기간 : '24.4.~'26.12.
- 사업추진 방식
 - 하천법에 따른 하천점용허가
 - 민간 사업자는 사업시설 준공과 함께 서울시에 기부채납
 - 서울시는 사업자에게 최대 20년 범위 내에서 무상 사용허가(공유재산법)



〈 잠실 계류장 조감도 〉

□ 추진현황

- '24.4.19. : 사업자 공모
- '24.5.28. : 우선협상대상자 선정
- '24.8.14. : 협약 체결(한강마리나(주))
- '24.9.24. : 공유재산심의(조건부 적정)
 - 기부채납 재산 무상사용허가 조건 외 조건이 부여되지 않도록 사업추진

□ 향후계획

- '24.10월 ~'24.12월 : 소규모 환경영향평가, 하천점용허가 등
- '25.1월 ~'26.12월 : 공사시행

□ 예산집행 실적 : 해당없음(민간재원)

작 성 자

한강전략사업부장 이예림 ☎ 3780-0870 서울항조성과장 김영호 ☎ 0636 담당 김도한 ☎ 0640

4

수상 푸드존 조성

한강에 부유식 “푸드존”을 설치하여 다양한 먹을거리와 노을, 도심 야경 등의 볼거리 제공을 위한 친수공간을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 서초구 반포동 647(반포한강공원 수상)
- 사업기간 : '23.10. ~ '27.12.
- 사 업 비 : 250억원(추정)
 - ※ '24년 3.5억(기본계획 및 타당성조사 용역)
- 사업규모 : 하부체면적 3,200㎡, 상부연면적 3,550㎡
- 주요내용



〈 수상 푸드존 조감도 〉

- 한강 수상에 K-푸드 중심 다양한 미식공간을 조성하여 간편식과 고급음식으로 양극화된 한강 먹거리의 다양성 확보
- 소상공인·소자본 청년 창업 및 일자리 창출 지원
- 한강 볼거리, 노을, 도심야경 등을 즐길 수 있는 관광명소 조성

□ 추진현황

- '23.10월 : 사업추진 방침 수립
- '24. 4월 : 기본계획 및 타당성조사 용역 착수
- '24. 9월 : 시 투자심사(조건부 추진) 및 공유재산심의(적정) 완료
- '24.11월 : 공유재산관리계획 상정

□ 향후계획

- '25. 4월 : 기본계획 및 타당성조사 용역 완수
- '25. 5월 ~ '26. 5월 : 기본 및 실시설계
- '26. 6월 ~ '27.12월 : 공사 및 개시

□ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
수상 푸드존 조성	350,000	245,000	70.0	105,000	100.0	-	

작 성 자 한강전략사업부장: 이예림 ☎ 3780-0870 수상공간조성과장: 박장용 ☎ 874 담당: 박지정/한채은 ☎ 863

한강의 수상이용 활성화를 위한 친수기반 거점시설인 서울수상레포츠센터 운영현황을 보고드립니다

□ 사업개요

- 위 치 : 난지 한강공원 둔치 및 수상(월드컵대교 하류 200m)
- 사업기간 : '20. 11월 ~ '24. 2월
- 사 업 비 : 184억원(설계 및 공사비 등)
- 규모 : 수상 계류장(935㎡/69척), 육상 계류장(4,957㎡/86척), 복합지원센터(지상2층, 1,228㎡)

□ 추진현황

- '24. 2월 : 서울수상레포츠센터 준공
- '24. 3월~4월 : 운영사업자 선정을 위한 시설물 감정평가(예정가격 : 1,180백만원)
- '24. 5월 : 운영사업자 낙찰((주)글로벌코리아, 1,628백만원, 단독입찰)
- '24. 6월 : 서울수상레포츠센터 개관식 개최
- '24. 8월~ : 낙찰자 결정 취소 및 재공고 ※ 4회 유찰 후 5차 공고('24.10.8~10.16)
- '24. 9월~ : 계류장 관리운영 용역 실시

□ 현안사항

- 낙찰된 운영사업자의 사업신청 미이행으로 낙찰자 결정 취소 후 재공고를 실시하였으나 4회 유찰 ※ 공유재산법에 의거 예정가격 체감(30%)하여 5차 재공고
- 이용자 불편 최소화 위해 계류장 관리운영 용역 실시('24.9월~정상운영 전까지)

□ 향후계획

- '24. 10월~12월 : 낙찰자 결정 및 정상운영

□ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
서울수상레포츠센터 유지관리	1,991,700	1,206,702	60.6	213,684	71.3	571,314	

작 성 자

한강여가사업부장: 이상이 ☎ 3780-0868 수상여가과장: 박인수 ☎ 589 담당: 유문선, 김영주 ☎ 590,593

2 문화예술 매력공간, 한강

1

한강교량 전망카페 활성화

2

2024 한강페스티벌 추진현황

3

2024 차없는 잠수교 두벅두벅 축제 추진현황

4

일상 속 작은 여유 '책읽는 한강공원' 추진현황

5

한강 역사문화 프로그램 및 콘텐츠 개발·운영

6

뚝섬 자벌레 운영

7

로맨틱 한강 크리스마스 마켓 개최

1 한강교량 전망카페 활성화

한강 교량 전망카페를 전망호텔 및 로컬브랜드카페로 운영하여 공간 활용성 및 매력도를 높이고, 한강과 서울을 대표하는 관광명소로 조성하고자 함

1 한강대교 전망호텔 'Sky Suite' 운영

□ 사업개요

- 대상시설 : 용산구 양녕로 495, 한강대교 북단(하류) 승강기타워 3층
- 사업비 : 764백만원(시설비 671백만원, 민간위탁사업비 93백만원)
- 시설규모 : 144㎡(1객실, 최대 4인 숙박)
- 운영형태 : 관광숙박업(호스텔)
- 운영방법 : 민간위탁 사업자 선정 및 에어비앤비 연계 예약관리
 - ※ 분기별 서울 시민상 수여자, 소외계층 등 대상 무료 숙박 제공으로 공공성 제고

□ 추진현황

- '24. 1월~ 5월 : 전망호텔 유관기관 협의 및 리모델링
- '24. 5월 : 운영업체 선정 및 협약 체결
 - (주)산하에이치엠(대표 신상균) : 라마다, 밀리토피아 등 다수의 호텔 운영
- '24. 5월 : 전망호텔 브랜드 네이밍 선정 및 홍보 이벤트
 - (네이밍) SKY SUITE, Hangang Bridge, Seoul
- '24. 7월~ : 전망호텔 개관 및 운영
- '24. 10월 : 한국관광공사 연계 전망호텔 홍보 (불꽃축제 활용)
 - 한국관광공사 공식 유튜브 및 인스타그램 통해 전망호텔 글로벌 홍보

< 7.16. 개관 이후 운영현황 >

- ▶ (예약현황) 9월 30일 기준, '25년 2월까지 전 일정 예약 마감
 - (국적별) 내국인 100%, (연령별) 30대 46%, 40대 26%, 20대 이하 16%, 50대 이상 12% 순
- ▶ (이용자 만족도) 유튜브, 인스타그램 등 숙박 이용자 SNS에 호평
 - 여행 유튜버 파파트래블(조회수 10만회), 배우 황인엽 인스타그램(좋아요 247만회) 등
 - 에어비앤비 이용자 평점 4.79(5점 만점)

작성 자

운영부장: 김세정 ☎ 3780-0801 운영총괄과장: 박태수 ☎ 0804 담당: 윤지용 ☎ 0809

2

한강교량 로컬브랜드카페 유치·운영

□ 사업개요

- 대상시설 : 한강대교 견우카페 등 전망카페 4개소
 - 한강대교 견우카페(144㎡), 한남대교 새말카페(76㎡), 양화대교 양화·선유카페(77㎡)
- 사업비 : 1,148백만원(시설비 1,015백만원, 민간위탁사업비 133백만원)
- 운영방법 : 민간위탁을 통한 로컬브랜드카페 사업자와의 협업 운영으로 전문성 및 공공성 제고

□ 추진현황

- '24. 2월~ 3월 : 로컬브랜드카페 민간위탁 사업자 모집 및 선정
- '24. 3월 : 로컬브랜드카페 운영업체 선정 및 협약 체결
 - 한강대교 견우카페, 한남대교 새말카페 : [어반 플랜트](#)
 - 양화대교 양화·선유카페 : [카페 진정성](#)
- '24. 4월~ 7월 : 로컬브랜드카페 리모델링 실시 설계
- '24. 8월~ 10월 : 로컬브랜드카페 리모델링 공사 추진 ※10월 말 개관

3

기타 전망카페 운영

- 잠실대교 잠실마루 : 작은도서관 운영 추진 ('25년 이후)
(※ 상수원보호구역으로 카페 운영 불가)
- 동작대교 구름·노을카페 : 정상운영중 (사용허가, '24. 4. ~ '27. 4.)

□ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
한강공원 전망카페 유지관리	1,847,723	1,747,129	94.6	100,594	100.0	-	

참고자료 1 | 전망카페 리모델링 현황

☐ 전망호텔 (한강대교 스카이스위트)



☐ 로컬브랜드카페

○ 한강대교 건우카페 : 어반플랜트



○ 양화대교 양화카페 : 카페 진정성



참고자료 2

한강교량 전망카페 총괄 현황

구 분	잠실대교	한남대교	동작대교		한강대교		양화대교	
	잠실마루	새말카페	구름카페	노을카페	건우카페	직녀카페	양화카페	선유카페
설치일자	'09.7.31.	'09.7.1.	'09.11.6.		'09.11.6.		'09.11.25.	
주 소	신천동 1	압구정동 386-1	반포동 1333-1	동작동 316-3	이촌동 361-1	이촌동 376	당산동 71-2	당산동 70-2
위 치	남단(상)	남단(상)	남단(상)	남단(하)	북단(상)	북단(하)	남단(상)	남단(하)
면 적	76.4㎡	76.4㎡	171.1㎡	171.1㎡	144.1㎡	144.1㎡	77.3㎡	77.3㎡
용 도	문화 및 집회시설	제2종근린	제2종근린	제2종근린	제2종근린	숙박시설	제2종근린	제2종근린
업 종	도서관	일반 음식점	일반 음식점	일반 음식점	일반 음식점	숙박시설	일반 음식점	일반 음식점
운영여부	운영예정 ('25)	운영중 (로컬브랜 드카페) ('24.10~)	운영중 ('24.4~)	운영중 ('24.4~)	운영중 (로컬브랜 드카페) ('24.10~)	운영중 (전망호텔) ('24.7~)	운영중 (로컬브랜 드카페) ('24.10~)	운영중 (로컬브랜 드카페) ('24.10~)
운영업체	미정	어반플랜트 (민간위탁)	김진호 (사용허가)		어반플랜트 (민간위탁)	(주)산하HM (민간위탁)	카페 진정성 (민간위탁)	
운영 및 위탁기간	'25 이후	'24.5.1. ~ '27.4.30.	'24.4.22. ~ '27.4.21.		'24.5.1. ~ '27.4.30.	'24.5.13. ~ '27.5.12.	'24.5.1. ~ '27.4.30.	
직전 운영기간	'15.4.20. ~ '21.12.31.	'19.7.1. ~ '21.7.23.	'21.12.28. ~ '24.2.7.		'22.4.20. ~ '23.4.19.		'18.10.31. ~ '21.7.1.	

2 2024 한강페스티벌 추진현황

한강 사계절의 즐거움과 매력이 살아있는 축제 구성을 통해 1년 내내 문화와 예술이 흐르는 축제의 명소 '한강페스티벌'을 개최하고자 함

□ 사업개요

- 장 소 : 한강 수상 및 11개 한강공원 전역
- 기 간 : '24. 5.~ 12.
- 주 제 : 한강, 상상 그 이상의 즐거움
- 사업내용



- 봄(5월) : 가족 문화 나들이 프로그램(별빛소극장 등 4개)
- 여름(7~8월) : 가성비 좋은 한강 피서 프로그램(달빛 야간 수영장, 달빛서커스 등 20개)
- 가을(10월) : 건강한 한강 산책 프로그램(#오운한 건강챌린지, 해질녘가을음악회 등 16개)
- 겨울(12월) : 연말연시의 따뜻한 한강 프로그램(쉼터 겸용 이색 포토존 스노우 돔 등 4개)

□ 추진현황

- 참여인원 : 23.7만명(봄 : 12.6만명, 여름 : 11.1만명)
 - (봄) 정원박람회 연계 방문객 폭발적 증가('23년 25백명) (여름) 역대급 폭염에도 '23년 대비 300% 증가
- 만족도 : 93.5% 만족(봄 : 92.5%, 여름 : 94.6%)
 - '23년 대비 만족도 8.9%p 증가('23년 84.6%), 높은 재방문 의사 96.9% 등 높은 선호도 확인

【 2024 한강페스티벌_가을(10. 11.~10. 20) 추진개요 】

- ▶ 장 소 : 여의도, 독섬, 잠실 등 8개 한강공원
- ▶ 프로그램 : 3개 유형(도전, 문화, 휴식), 16개 프로그램
- ▶ 주요내용 : (1주차) #오운한 건강챌린지(댄스 줄넘기, 점핑 피트니스 등 4종), 서울아프리카페스티벌 등 (2주차) 해질녘가을음악회, 겸재 정선 그림 뱃놀이, 집중력 겨루기<수퍼산만대회> 등

□ 향후계획

- 겨울축제 개최(12월 말) ▶ 백서 발간 및 차년도 축제 기본 구상(~'25년 2월)

□ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
한강사계절축제	1,321,443	1,083,170	82.0	220,000	98.6	18,273	

작 성 자 한강사업총괄부장: 윤석환 ☎ 3780-0865 한강문화관광과장: 이강수 ☎ 0765 담당: 양정숙 ☎ 0720



(봄) 한강별빛소극장(5. 17.~5. 19.)



(봄) 한강보드게임 몰키대회(5. 18.~5. 19.)



(여름) 빛나는 달빛수영장(7. 26.~8. 18.)



(여름) 한강썸머뮤직피크닉(8. 2.~8. 3.)



(여름) 한강수상한영화관(8. 3.~8. 4.)



(여름) 한강시네마풍당(8. 3.~8. 4.)



(여름) 한강달빛서커스(8. 10.~8. 11.)



(여름) 나만의 한강호 경주대회(8. 17.~8. 18.)



(가을) 오운한 점핑 피트니스(10. 12.)



(가을) 오운한 패들보드 요가(10. 13.)

3

2024 차없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제 추진현황

잠수교를 시민에게 개방하여 보행교에서의 체험 기회를 제공하고, 다양한 문화프로그램을 제공하여 서울을 대표하는 관광자원으로 육성하고자 함

□ 사업개요

- 장 소 : 잠수교 및 반포한강공원
- 기 간 : '24. 5.~6. / 9.~10. 매주 일요일(13:00~21:00)
- 주 제 : 오감으로 만나는 힐링 놀이터
- 사 업 비 : 1,856백만원
- 사업내용 : 잠수교 교통통제 및 상설프로그램, 특별프로그램 기획 및 운영
 - (상설) : 뚜뚜야시장, 찐플리마켓, 농부의시장, 구석구석라이브, 힐링존, 무지개분수 등
 - (특별) : 한강라이징스타, 보트퍼레이드, 잠수교선셋요가, 한강런페스타 가면퍼레이드, 게릴라콘서트, 뚜뚜바운스, 무소음디제잉 등



□ 추진현황

- 참여인원 : 약 108만명(9.30.기준 총 11회 개최)
 - 회당 평균 방문인원 10만명, 최대 방문 인원 18.5만명(6.2.)
- 매출실적 : 약 1,021백만원(9.30.기준, 야시장 780백만원 찐플리마켓 및 농부의시장 241백만원)
 - 야시장(20개 푸드트럭), 찐플리마켓(약 35팀), 농부의시장(약 15팀) 등 매회 약 70여개 셀러 참여
- 만족도 조사 결과 : 98.6% 전반적 만족
 - 재방문 의사 98.9%, 재방문을 73%, 주변에 추천 의향 99.1% 등 높은 만족도

□ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
2024 차없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제	1,856,957	1,856,451	99.9	-	99.9	506	

작 성 자


한강사업총괄부장: 윤석환 ☎ 3780-0865 한강문화관광과장: 이강수 ☎ 0765 담당: 김보미 ☎ 0760



서울스토리웨이 포토존 (상설)



힐링 텐트존(상설)



힐링 씨에스타존(상설)



해치와 프렌즈 포토존(상설)



무소음디제잉(특별)



한강명때리기대회(5.12.)



한강라이징스타(6.2.)



가면퍼레이드(6.16.)



잠수교 선셋요가 (6.9.)



게릴라콘서트 (6.16.)



함께 예술 (9.1.)



뚜뚜바운스(9.1.)

4 일상 속 작은 여유 ‘책읽는 한강공원’ 추진현황

하반기 광나루·이촌 한강공원까지 ‘책읽는 한강공원’을 확대 운영하여 한강 공원의 활성화를 도모하고 시민들의 문화 및 여가 생활을 증진시키고자 함

□ 사업개요

- 장 소 : (상반기) 여의도·강서 / (하반기) 여의도·강서·광나루·이촌 한강공원
- 기 간 : (상반기) 5~6월 / (하반기) 9~10월 매주 토요일, 14:00~21:00
- 사 업 비 : 885백만원
- 주요내용 : 야외도서관 조성, 문화공연, 놀이존, 보드게임존, 프로그램존 등 운영

□ 추진현황

- (상반기) 총 11회 운영(여의도 7회, 강서 4회), 145,700명 방문, 전반적 만족도 96.3%
 - 한강 잠퍼자기 대회(5.18.), 한강 선셋 요가(6.8.), 피아노 버스킹 in 한강(6.22.) 운영 등
- (하반기) 총 19회 운영(여의도 7회, 강서·광나루·이촌한강공원 각 4회)
 - 하반기 개막 특별 프로그램 한강뽕땅 콩쿠르 개최(9.7.), 강서·광나루·이촌 동시 개장(9.28.)
 - ※ 1회 평균 방문객 수 여의도 2만, 광나루·이촌 1만, 강서 3천명 이상
 - 이촌 선셋 시네마(9.28.), 예술이 흐르는 강서한강공원(10.5.), 한강 스피닝 대회(10.12.), 내가 바로 젠가 고수다!(10.19.) 등의 특별프로그램 진행

□ 예산집행 실적

(’24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
책읽는 한강공원 조성 및 운영	884,750	884,747	100.0	-	100.0	3	



개막식 특별공연(여의도, 5.4.)



한강잠퍼자기대회(여의도, 5.18.)



와인앤 북페어링(강서, 5.25.)



선셋가족요가(강서, 6.8.)



놀이존 운영(全 행사장)



피아노 버스킹 in 한강(여의도, 6.22)



한강똥땅콩쿠르(여의도, 9.7.)



보드게임존(全 행사장)



무대 공연(全 행사장)



이촌선셋시네마(이촌, 9.28.)



광나루 개막식(광나루, 9.28.)



강서 미술쇼(강서, 9.28.)

5 한강 역사문화 프로그램 및 콘텐츠 개발·운영

한강 역사·문화이야기를 기반으로 유익한 즐길거리와 볼거리를 발굴·운영하여 한강의 역사·문화적 가치를 널리 알리고자 함

□ 사업개요

- 장 소 : 한강공원 전역 및 인근 자치구 명승지
- 기 간 : '24.4.15. ~ 11.30. ※ 프로그램별 상이
- 사 업 비 : 238백만원
- 사업내용 : 대상별·장소별 한강 역사문화 프로그램 및 특화된 콘텐츠 개발·운영
 - (한강역사탐방) 봄~가을 한강 전역의 역사·문화를 15개 코스로 즐기는 지식형 투어
 - (한강야경투어) 한강 야경을 테마로 힐링과 체험이 어우러진 휴식형 야간 투어
 - (찾아가는 한강역사교실) 신청기관 방문형 대상별 맞춤 한강역사 체험학습 프로그램 운영
 - (한강 기록화 사업) 한강 역사·문화 기록물 조사·분석 및 수집, 연계 콘텐츠 개발 등

□ 추진현황

- 한강 역사·문화 프로그램 운영(4~9월) : 20종, 363회 운영, 5천여명 시민 참여
 - (한강역사탐방) 총 15개 코스 269회 운영 3천여명 시민 신청 2,460명 참여, 22명의 해설사 활동
 - (한강야경투어) 총 2개 코스 32회, 25,845명 시민 신청 954명 참여, 10명의 해설사 활동
 - (찾아가는 한강역사교실) 어린이, 노년, 장애인 25개 단체 신청하여 62회 운영 1,300명 참여
- 한강 역사문화 콘텐츠 발굴·활용(8~9월) : 371종 기록물 수집, 6종(40개) 콘텐츠 개발
 - 기록물 수집을 위한 82개 기관·단체 발굴·접촉 및 371종의 기록물 수집 진행 중
 - 아카이빙북, 기록화 지도, 구술채록, 카드뉴스 등 한강 역사·문화 콘텐츠 개발 중

□ 향후계획

- ~'24. 11월 : 한강역사탐방 및 찾아가는 한강역사교실 운영
- '24. 12월 : 한강 아카이빙 북 제작·배포

□ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
시민이용 홍보 - 스토리텔링을 통한 관광상품화	238,510	218,308	91.5	20,202	100.0	-	

작 성 자 한강사업총괄부장: 윤석환 ☎ 3780-0865 한강문화관광과장: 이강수 ☎ 0765 담당: 오은선 ☎ 0763

6

독섬 자벌레 운영

독섬 자벌레 공간을 활용한 한강 최초의 '전시관' 및 '서울형 키즈카페'를 구성하여 가족 친화형 복합문화공간으로 운영하고자 함

□ 사업개요

- 기간/장소 : '24. 3월(개장) ~ 12월(상시 운영) / 독섬한강공원 자벌레
- 운영현황

구 분	한강이야기전시관 (1·3층)		서울형 키즈카페(2층)
	(1·2관) 한강의 역사/문화	(3층) 한강이야기라운지	
내 용	· 선사~현재까지 한강 변천사 · 영상, 게임, 음악감상 등 · 미디어 활용한 체험형 전시	· 어린이 전용 독서 공간 · 한강 도서 비치 및 휴식공간	· 0~6세 대상 놀이공간·돌봄서비스 · 주중 3회/주말 5회 (각 2시간) 운영 · 아동 1인당 5천원 *동반보호자 무료
			

□ 추진현황

- 총 이용현황 : 총 173,176명 방문 * 기간 : '24.3.29~9.30. / 평일 678명·주말 1,779명(1일 평균)
※ 서울형 키즈카페 이용인원 : 총 11,444명 이용('24.5.16. ~ 9.30.)
- 한강이야기전시관 문화사업 현황 : 맞춤 문화 프로그램 4종 (총 88회)
 - (전시해설) : 전문 해설사와 함께하는 공간 투어 '물의고향, 한강이야기' 운영 (48회/960명)
 - (교육체험) : 유아·어린이 대상 한강 '수달' 관련 동화구연 및 생태교육 (15회/300명)
 - (문화예술) : '황포돛배 만들기' 등 한강의 역사 주제로 전시 연계 미술활동 (25회/150명)
 - (약자와의 동행) : 시각장애인을 위한 전시 주요 정보 쉬운 글, 점자안내서로 전달 (상시)

□ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
독섬 자벌레 운영 및 관리	3,968,225	3,585,561	90.4	382,664	100.0	-	

작 성 자

한강사업총괄부장: 윤석환 ☎ 3780-0865 한강문화관광과장: 이강수 ☎ 0765 담당: 이재림, 김미진 ☎ 0710, 0759

7 로맨틱 한강 크리스마스 마켓 개최

시민, 관광객이 함께 연말연시의 크리스마스 시즌을 한강에서 즐길 수 있도록 즐겁고 따뜻한 분위기의 마켓 공간을 조성하고 운영하고자 함

□ 사업개요

- 장 소 : 여의나루역(5호선) 출구 앞 여의도한강공원 일원
- 기 간 : '24.12.20. ~ 12.31.(12일간)
 - 행사시간 : 12:00 ~ 21:00(9시간)
- 사 업 비 : 450백만원
- 프로그램 : 푸드트럭, 플리마켓 운영 및 크리스마스 트리 포토존 조성 등

□ 사업내용

- (마켓존) 겨울철 먹거리 푸드트럭 및 크리스마스 소품 플리마켓 운영
- (공연존) 행사장 중앙에 쉼터 및 라이브공연 감상하는 공간 조성
- (포토존) 마켓존 진입구역에 대형 크리스마스 트리 및 빛조형물 설치



< 행사장 전경 예시 >



< 주변 트리 연출 예시 >



< 행사장 전경 예시 >

□ 향후계획

- '24. 10.~11. : 대행사 선정, 부스 구성 및 행사장 트리 제작·설치
- '24. 12. : '크리스마스 마켓' 행사 운영 및 홍보

□ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
2024 로맨틱한강 크리스마스 마켓	565,410	115,410	20.4	450,000	100.0	-	

작 성 자 한강사업총괄부장: 윤석환 ☎ 3780-0865 한강문화관광과장: 이강수 ☎ 0765 담당: 김보미 ☎ 0760

3 자연 속 라이프 플레저, 한강

1 자연형 호안 복원

2 한강생태공원 재정비

3 자연형 물놀이장 조성

4 놀빛광장 및 자전거도로 감상조망명소 조성

5 취약계층 대상 광나루 장미원 야외결혼식 및
난지 희망그린캠핑 운영

6 한강공원 눈썰매장 운영

1 자연형 호안 복원

콘크리트 호안을 흙, 자갈, 바위 등 자연소재로 복원하여 풍부한 식생 및 생물들의 서식 환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 대 상 지 : 전체 호안 82km 중 57.1km (교량하부, 접안시설 등 24.9km 제외)
- 총사업비 : 49,900백만원
- 추진현황 : 49.5km (87%, '24년), '25년까지 53.7 km (94%) 복원
 - (2013년 이전) 기초성 및 자연하안 등 39.8km, (2014~2024년) 호안 복원 9.7km



□ 추진현황

- 강서한강공원 자연형 호안 조성('24.5.~12.)
 - 가양대교~서남물재생센터 2.0km, 사업비 40억원 ('24년 30억원, 이월사업비 10억원)
- 독섬한강공원(취수장~천호대교, 1.7km) 자연형 호안 설계('24.3.~12.)
 - 호안 조성(사석 부설), 수변 식생대 개선, 산책로, 물명 조망 명소 조성 등

□ 향후계획

- '25.1.~12. : ①반포(여의도샛강~한강대교, 1km), ②잠원(성수대교~영동대교 하류 1.5km) 설계 및 공사, ③ 독섬(취수장~천호대교, 1.7km) 공사
- '26.1.~ : ④망원(양화대교~마포대교, 3.4km, 옹벽 직벽구간 등) 설계

□ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
자연형 호안 복원	4,375,039	3,983,113	91.0	121,202	93.8	270,724	

2 한강생태공원 재정비

생태기능을 복원하고 노후시설 개선과 특화공간 조성 등 생태공원 재정비를 통해 한강의 자연성 회복을 강화하고자 함

☐ 사업개요

- 대상지역 : 한강생태공원 5개소(강서, 여의도샛강, 난지, 고덕, 암사)
- 사업기간 : '24. 1. ~ '26. 12.
- 사업내용
 - 생태기능복원 : 맹꽁이 서식환경개선 등 습지정비, 물길보완, 정화식물 식재 등
 - 노후시설개선 : 산책로(데크길), 안내판, 운동기구 등
 - 특화공간조성 : 전망대, 초지 관찰대, 자연학습장 및 야외쉼터 등
- 총사업비 : 15,590백만원

☐ 추진현황

- '24. 4. ~ 12. : 한강생태공원(강서, 여의도) 실시설계용역 시행
 - 용역비 : 300백만원(강서 150, 여의도 150)

☐ 향후계획

- '25. 1. ~ 12. : (강서·여의도) 재정비 공사 / (난지·암사) 실시설계용역 시행

☐ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
생태공원 재정비	300,000	277,717	92.6	-	92.6	22,283	

작 성 자

한강여가사업부장: 이상이 ☎ 3780-0868 자연성회복과장: 최영준 ☎ 0834 담당: 박종천 ☎ 0853

3 자연형 물놀이장 조성

노후된 한강공원 수영장을 녹지확충으로 자연성을 회복하고 사계절 내내 즐길 수 있는 물놀이장으로 조성하고자 함

□ 사업개요

- 대 상 지 : 조성 후 30년이 경과한 잠실, 광나루, 잠원, 망원 수영장
- 총사업비 : 44,079백만원 (※'24년 3,170백만원)
 - 잠실 13,160백만원, 광나루 7,103백만원, 잠원 9,916백만원, 망원 13,900백만원
- 주요내용
 - 자연성 회복과 시민이용 만족도 향상을 위한 자연형 물놀이장으로 조성
 - 사계절 활용 가능한 자연형 열린 공간으로 조성

□ 추진경과

- '23.11. : (잠 실) 자연형 물놀이장 조성 완료
- '24.6.~8. : (잠 실) 자연형 물놀이장 운영
 - ※이용실적 55,531명('19년 잠실수영장 이용객 35,977명 대비 54% 증가)
- '24.3. : (광나루) 자연형 물놀이장 착공



< 잠실 물놀이장 (완료) >

□ 향후계획

- '25.1.~12. : (광나루) 자연형 물놀이장 조성
- '25.1.~12. : (잠 원) 기본 및 실시설계 용역
- ~ '28. 12. : (잠원, 망원) 자연형 물놀이장 조성



< 광나루 물놀이장 ('25 완료 예정) >

□ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원 , %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
광나루한강공원 수영장 재조성	3,170,000	2,914,502	91.9	229,948	99.1	25,550	

작 성 자 한강여가사업부장: 이상이 ☎ 3780-0868 자연성회복과장: 최영준 ☎ 0834 담당: 김희숙 ☎ 0859

4

놀빛광장 및 자전거도로 감상조망명소 조성

문화자연·힐링이 어우러지는 놀빛광장과 자전거도로 감상조망명소를 조성하여 한강 조망 명소 공간을 확충하고자 함

1 지천 합류부 놀빛광장

- 대 상 지 : 지천 합류부 4개소(중랑천, 안양천, 성내천, 홍제천)
- 사업기간 : '23. 1. ~ '27. 12.(연차별 시행)
- 주요내용 : 전망대, 전망파고라, 선셋가든, 다단형테라스 등
- 사 업 비 : 1,570백만원('23년 이월예산)
- 추진현황

- '24. 2. : 중랑천 합류부 설계 완료
- '24. 4. : 하천점용허가, '24. 7. : 공사 착공



< 중랑천 조성계획(안) >

※ '25. 1. : 공사 준공 예정

○ 향후계획

- '26년 성내천 조성, '27년 안양천·홍제천 조성

2 자전거도로 감상조망명소 조성

- 대 상 지 : 총 6개소 (강서 2개소, 동작·송파·강동·성동 각 1개소)
- 부지 여건, 경관성 및 인근 휴게시설 여부 등을 종합적으로 고려하여 6개소 선정
- 주요내용 : 자전거 이용자 위한 한강 조망 휴게시설 조성
- 앉음벽, 목재 의자, 평상, 식재, 포장 등

○ 추진현황

- '24. 3. : 설계 완료
- '24. 6. ~ 12. : 조성 공사



< 동작 조성계획(안) >

□ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
지천합류부 놀빛광장	1,570,000	1,249,002	79.6	163,998	90.0	157,000	
자전거도로 감상조망명소 조성	484,000	395,047	81.6	-	81.6	88,953	

작 성 자

한강여가사업부장: 이상이 ☎ 3780-0868 자연성회복과장: 최영준 ☎ 0834 담당: 송하연 ☎ 0835
한강편락사업부장: 이예림 ☎ 3780-0870 한강이용증진과장: 이진오 ☎ 0661 담당: 최문석 ☎ 0667

기업사회공헌 공동 추진 무료 야외결혼식 및 1박2일 희망그린캠핑을 진행하여 행복한 가정 만들기과 약자와의 동행을 지속 추진하고자 함

□ 광나루한강공원 장미원 야외결혼식 운영

- 운영기간: '24년 총 2회 ※상반기: '24.5.4.(토) 하반기: '24.10.27.(일)
- 장 소: 광나루 한강공원 장미원
- 추진방법: 미래한강본부(기획)·KB증권(후원)·사회적협동조합베라(진행) * 비예산
- 지원내용: 야외결혼식 비용 및 '24년 확대 신혼여행 지원(제주도 2박 3일)
- 추진실적: '24년 상·하반기 야외결혼식(총4쌍)



♣ 광나루 장미원 야외예식장



♣ 포토존



♣ 2024년 상반기 야외결혼식

□ 한강공원 난지캠핑장 희망그린캠핑 운영

- 운영기간: '24년 총 1회 / '24.5.18.(토)~5.19.(일) 1박2일
- 장 소: 한강공원 난지캠핑장
- 대 상: 취약계층 아동 23개 가정(92명) ※ '23년 23개 가정(78명)
- 추진방법: 미래한강본부(기획)·KB증권(후원)·사회복지법인 월드비전(시행) * 비예산
- 주요내용: 야영, 바비큐 파티, 캠프파이어, 레크레이션, 가족사진 찍기 등

□ 향후계획

- '25.5월 : 희망그린캠핑 운영 예정
- '25.5월, 10월 : 장미원 야외결혼식 진행 예정

6

한강공원 눈썰매장 운영

한강공원 수영장 부지를 활용, 눈썰매장을 조성하여 겨울철 가까운 도심에서 즐길 수 있는 시민 여가 공간으로 제공하고자 함

□ 눈썰매장 운영 개요

- 위 치 : 뚝섬·잠원·여의도 한강공원 수영장 (눈썰매장)
- 운영기간 : '24. 12. 20. ~ '25. 2. 16. (59일)
- 운영방법 : 사용허가 (최고가 입찰)
- 사 용 료 : 감정평가중 ('23년 사용료 108백만원)
- 이용요금 : 6,000원 (어린이/청소년/성인 요금 동일, 36개월 미만 유아 무료입장)
- 시설현황



구 분	대 형(성인)	소 형(어린이)
슬로프 규모	7m(H)×17m(W)×80m(L), 경사 11°	2m(H)×10m(W)×30m(L), 경사 8°
부대시설	눈놀이 동산, 휴게음식점, 매점, 놀이기구, 체험시설, 화장실 등	

□ '23~'24년 이용실적

구 분	이 용 인 원(명)		비 고
	'23~'24년	'22~'23년	
계	136,051명	87,243명	전년 대비 56% 증가
뚝섬 눈썰매장	61,444명	54,576명	전년 대비 13% 증가
잠원 눈썰매장	24,096명	32,667명	전년 대비 26% 감소
여의도 눈썰매장	50,511명	-	신규 운영

□ 향후계획

- '24. 11. ~ 12. : 낙찰자 결정, 사용허가, 눈썰매장 설치 및 운영준비
- '24. 12. ~ '25. 2. : 눈썰매장 운영

□ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
한강공원 눈썰매장 운영	1,000	0	0	1,000	100.0	-	

작 성 자 : 공원부장 : 허현수 ☎ 3780-0627 공원시설과장 : 최은창 ☎ 0840 담당 : 신승민 ☎ 0844

4 접근 편리하고, 안전·쾌적한 한강

1

한강 접근성 강화

- ① 암사초록길 개방
- ② 나들목 확충 및 리모델링 추진
- ③ 순환관람차(해치카) 시범운영 현황

2

시민 편의 개선

- ① 한강매점 시설 개선 및 안전·편의성 확대
- ② 화장실 확충 및 노후시설 개선

3

안전한 한강 조성

- ① 2024년 한강공원 풍수해 대응 및 복구
- ② 한강 수상 안전관리
- ③ 한강아라호 매각 진행현황
- ④ 안양천교 자전거도로 구조개선(신설) 추진
- ⑤ 한강공원 자전거 이용 안전 강화
- ⑥ 한강공원 기초질서 확립

1

한강 접근성 강화

1

암사초록길 개방

올림픽대로 상부 초록길 조성, 강동지역의 녹지 축과 한강공원을 연결하여 이용 시민의 편익을 증진하고자 함

☐ 사업개요

- 위치 : 강동구 암사동 164일대(올림픽대로)
- 규모 : 지하차도 건설(50m), 상부 녹지대(6,300㎡)
- 기간 : '11. 2. ~ '24. 10.
- 사업비 : 423억원(기투자 382억원, '24년 41억원)


☐ 추진현황

- '20. 4. : 공사 착수
- '21. 1. ~ '21. 9. : 올림픽대로 양방향 우회도로 설치
- '23. 7. : 지하차도 구조물 설치
- '24. 1. : 지장 송수관로(D2,200mm) 이설 착공(아리수본부 시행)
- '24. 4. ~ 10. : 한강 제방 설치(폭 7m, 길이 570m)
- '24. 9. ~ 11. : 상부 녹지대 조성
- '24. 8. / 11. : 하남방향('24.8) / 김포방향('24.11) 차로 완전 개통

※ 암사초록길 연결도로 개통(강동구 주관) : '24. 11월

☐ 향후계획

- '24. 11월 말 : 암사초록길 시민개방

☐ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
암사초록길 조성공사	12,360,223	8,094,061	65.5	4,266,162	100.0	-	

작 성 자 시설부장 : 이유국 ☎ 3780-0830 기반시설과장 : 정현석 ☎ 0675 담당: 김기수 ☎ 0674

2 나들목 확충 및 리모델링 추진

한강공원을 누구나 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 나들목 신설 및 개선을 실시하여 시민에게 쾌적한 보행환경을 제공하고자 함

□ 사업개요

구 분	대 상	사업비	사 업 규 모
신 설	신이촌	207억	폭 5.5m, 높이 3.5m, 연장 75m
	신뚝섬	5억 (용역비)	폭 5.5m, 높이 3.5m, 연장 51m ※ 공사비 및 규모는 실시설계 후 최종 확정
리모델링	보 광	15억	내·외부 환경 개선, 승강기, 조명개선
	마 포	5.5억	내·외부 환경 개선, 조명개선

□ 추진현황

<신 설>

- 신이촌 : 실시설계 용역 완료('22.3~'23.11) / 투자재심사('24.9.)
 - 투자재심사 결과 : 부적정 (인근 재건축사업과 연계한 공공기여 검토)
 - ※ 재심사 사유 : 총사업비가 당초 심사('21.9.) 대비 약 131% 증가(8,959백만원 → 20,747백만원)
- 신뚝섬 : 투자심사('23.7) / 기본 및 실시설계('24.4~'25.6)

<리모델링>

- 보 광 ('24.3.~'25.3.) : 내부통로 및 계단부 마감재 철거 및 설치
 - ※ (공사중) 경사로 엘리베이터 설치 및 조경식재('24.10.~'25.3.)
- 마 포 ('24.3.~'24.7.) : 내·외부 통로 마감재 교체 및 조명개선

□ 향후계획

- ~'25. 3. : (리모델링) 보광나들목 공사 완료
- ~'25. 6. : (신설) 신뚝섬 설계 완료

□ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
한강공원 나들목 신설 및 개선	6,339,973	2,319,491	36.6	307,482	41.4	3,713,000	

※ 신이촌 투자재심사 결과(부적정)에 따른 예산 집행잔액 발생 및 불용(37억)

작 성 자 시설부장 : 이유국 ☎ 3780-0830 치수과장: 최연섭 ☎ 0682 담당: 전조연, 이재우 ☎ 0656

3

순환관람차(해치카) 시범운영 현황

한강공원 접근성 개선, 이동약자 편의 증진, 관광 콘텐츠 확충을 위한 순환관람차 시범운영 현황을 보고드립니다

□ 사업개요

- 운행기간 : '24. 4. 27. ~ 11. 30.
- 운행내용 : 동작역~서울웨이브(왕복 7.3km) 친환경 전동카트 무료운행
- 운행규모 : 해치카 3~4대(기간제근로자 4명 운영)
- 운영시간 : 주중 14시 ~ 20시, 주말·공휴일 11시 ~ 20시(20분 간격)
※ 주말 피크시간대(11~18시) 이용자 증가로 주말 1대 증편 운행('24.5.18~)
- 사 업 비 : 276백만원



□ 추진현황

- 이용인원 : 총 37,644명 탑승('24.4.27.~ 9.30.)
 - 평일 평균 153명, 휴일 평균 408명 탑승
 - 4월 955명, 5월 8,534명, 6월 9,320명, 7월 4,968명, 8월 5,221명, 9월 8,646명
- 이동약자 및 외국인 대상 탑승 행사 개최(총 4회)
 - (이동약자) 한국지체장애인협회 35명(4월), 반포주민센터 어르신 26명(5월)
 - (외국인) 인도 델리주 대표단 8명(9월), 불가리아 기자단 5명(9월)

작 성 자

운영부장: 김세정 ☎ 3780-0801 운영총괄과장: 박태수 ☎ 0804 담당: 성민지, 이상익 ☎ 0814, 0781

○ 사고 대비 안전조치 강화

- 성수기 위험 구간 공공안전관 배치, 외부 송출 앰프 설치(6월)
- 서래교 진입로 등 위험 구간 안내판 설치(10월)

□ 향후계획

○ '25년 2차 시범사업 확대 추진 검토

- 접근 편의성이 매우 낮은 난지한강공원 내 순환관람차 추가 도입
 - ※ '23년 한강공원 이용만족도 조사 '접근성'분야 난지: 66.7점(평균: 76.6점)
- 유동인구가 많고 한강버스 선착장 조성 예정인 망원나들목부터 주요 명소를 거쳐 난지캠핑장까지 순환하는 코스(왕복6.1km) 조성



○ '26년 정식운영 전환 및 운영방식 변경 검토

- 정식운영 시 운영방식(직영 → 사용허가·민간위탁 등) 및 이용요금 유료화 검토

□ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
한강공원 순환관람차 운영	276,000	225,331	81.6	50,669	100.0	-	

2

시민 편의 개선

1

한강매점 시설 개선 및 안전·편의성 확대

한강공원 방문 시민이 안전하고 쾌적하게 한강매점을 이용할 수 있도록 안전사고 위험 및 낙후 시설을 개선하고자 함

☐ 사업개요

- 매점현황 : 한강공원 매점 25개소
- 사업기간 : '24.1월 ~ 12월
- 사업비 : 69억원(이월예산 45억원 포함)
- 주요내용 : 노후 이동형 매점 부상형 전환(3개소) 및 철거 후 신설(1개소) 등

☐ 추진현황

- 노후 이동형 매점 부상형 전환(3개소) · 준공('24.7.~8.)



<잠원1호점>



<이촌1호점>



<잠원3호점>

- 노후 안전도 E등급 매점 철거 후 신설(1개소) 추진('24.3.~)



<現 잠실 1호(1층, 79㎡)>



<新 잠실 1호(2층, 143.42㎡)>

- 매점 5개소 안전도 검사결과 및 주변 상황 변경에 따른 향후 운영계획 수립('24.7)
 - (잠실2호) 주변 선착장 신설, 탄천 한강변 정비 공사 등을 반영 용도 폐지
 - (광나루2호) E등급으로 철거 · 신설 (잠원2호, 망원1호) D등급으로 수요감소 고려, 용도 폐지

☐ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
한강 매점 유지관리	6,925,044	4,485,384	64.8	2,439,660	100.0	-	잠실1호 신축공사 등

작성 자

운영부장 : 김세정 ☎3780-0801 운영총괄과장 : 박태수 ☎0804 담당 : 정송희 ☎0807
 시설부장 : 이유국 ☎3780-0830 기반시설과장 : 정현석 ☎0675 담당 : 이혜진 ☎0676

2 화장실 확충 및 노후시설 개선

한강공원 내 부족한 화장실을 확충하고 노후된 화장실의 개선을 통하여 시민과 관광객에게 “깨끗, 안전, 편리한 행복화장실”을 제공하고자 함

□ 화장실 현황

(단위 : 동)

계	광나루	잠실	뚝섬	잠원	반포	이촌	여의도	양화	난지	망원	강서
138	14	11	18	10	9	15	23	9	14	11	4

※ 가족화장실 19동, 여성전용화장실 11동

□ 추진현황

- 가족 및 장애인 화장실 확대 설치 완료(7.29, 7동, 2,600백만원)
 - 영유아 동반 가족 편의를 위한 **가족 화장실 5동** 확대 설치
 - ▶ 광나루 1동(어린이놀이터 앞, 이동식), 잠원 1동(안내센터 앞, 이동식)
 - 여의도 1동(3호 매점 앞, 이동식), 반포 2동(달빛광장·나들목 자전거공방, 부상형)
 - ※ 여름철 침수피해 대응 위한 부상형(3동), 이동형(2동) 화장실
 - ※ 가족 화장실 : 좌변기(성인,유아), 세면대(성인,유아), 기저귀 교환대 등
 - 약자와의 동행을 위한 **장애인 화장실 2동** 확대 설치
 - ▶ 광나루 1동(성내천 합수부, 이동식), 양화 1동(당산육갑문 앞, 부상형)
- 한강공원 행복화장실 프로젝트 [테마1] 가족화장실 작은 책방 운영
 - 가족화장실(19동) 내 **동화책 총 95권**(책꽂이 19개 포함) **순환비치 운영**



행복가족화장실



작은책방 (가족화장실 내)



부상형화장실

- 부상형 화장실 안전도 검사 완료(7.31, 8동, 50백만원)
 - 안전도 검사주기(10년) 도래한 부상형 화장실(8동)
- 서울국제정원박람회 및 한강대학가요제 임시화장실 지원(10동, 80백만원)
 - 정원도시국 주관 서울국제정원박람회 및 한강본부 주관 한강 대학가요제의 성공적 개최를 위하여 독섬 및 여의도 행사장 일대 화장실 10동 설치 운영
- 서울세계불꽃축제장 임시화장실 지원(92동, 225백만원)
 - 서울시(문화본부) 및 한화 공동주관 “서울세계 불꽃축제 2024” 행사 성공적 개최를 위하여 여의도 및 이촌 한강공원 일대 임시화장실 92동 설치 운영

□ 향후계획

- '24.10 ~12. : 부상형 화장실 확대 설치(2동, 1,100백만원)
 - 일상감사 및 공사발주(10월), 공사시행(11~12월)
- '24.10 ~12. : 노후 화장실 보수 등 개선(131동, 166백만원)
 - 노후 및 파손된 화장실 신속한 보수정비
- '24.10 ~12. : 비상벨 설치(29동, 62백만원)
 - 신설 화장실(9동) 비상벨 설치 및 기존 화장실(20동) 노후 비상벨 교체

□ 예산집행 실적

(’24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
화장실 유지관리	2,524,600	658,361	26.1	1,866,239	100.0	-	

3

안전한 한강 조성

1

2024년 한강공원 풍수해 대응 및 복구

2024년 여름철 태풍과 호우에 대비한 체계적인 대응체계를 구축하고 장마기간 한강공원 침수에 따른 신속한 대응과 복구로 시민 불편을 최소화하고자 함


☐ 사업개요

- 풍수해 대책기간 : '24. 5. 15 ~ 10. 15 (5개월간)
- 비상대응 기준 : 팔당댐 방류량에 의해 단계별(평시~3단계) 대응 조치 시행

☐ 추진현황

- 침수 및 복구 실적

구 분	7월 집중호우	9월 집중호우
폐 정 소 기 간	7.19 ~ 21(3일간), 7.26~31 세부 청소	9. 24. / 26.~27.(3일간)
팔당댐 최대방류량	9,735톤/초(7. 18.)	4,596톤/초(9. 21.)
잠수교 최고수위	7.5m (7.18.)	6.1m (9.21.)
강 우 량	서울 429mm (충주 159mm) (7.16~27.)	서울 81.5mm (충주 159.0mm) (9.20~22.)
둔 치 침수 현황	11개 공원 저지대 침수	일부 저수 호안(반포, 여의샛강 등) 침수
(폐제거) 응급복구	장비 339대 / 인력 543명	장비 49대 / 인력 118명
시설물 대피 등 조치	7종 62점 조치 (총 28종 558점) ⇒ 선박 및 수상시설 통제 / 시민 출입통제 / 육갑문 12개소 폐쇄 / 차단기 이동 10개소	



여의도한강공원 침수



반포한강공원 시설물 대피



반포한강공원 수변무대 복구

- 재난관리기금 신청 및 배정

- 7월 호우 : 1,435백만원(9.20.배정) / 9월 호우 : 140백만원(10.4.신청)

☐ 예산집행 실적(재난관리기금)

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
한강공원 침수피해 복구	1,435,000	750,272	52.3%	684,728	100	-	배정일 9.20

작 성 자

시설부장: 이유국 ☎ 3780-0830 치수과장: 최연섭 ☎ 0682 담당: 이기승, 황애리 ☎ 0695,0685

2

한강 수상 안전관리

안전한 수상교통 및 수상레저활동 기반 조성을 위한 시설물을 설치하고 제도개선 및 인력 운영을 통해 한강 수상에서 안전을 확보하고자 함

□ 수상안전관리 시설물 설치

안전시설명	추진현황	향후계획
한강교량 충돌방지 및 안내표지 설치(96개소)	▶ 설치공사 계약의뢰('24.9.10.)	▶ 준공('24.12.)
잠수교 수위 표시장치	▶ 한강홍수통제소 협의 중(~10월) ▶ 전기·통신 공사, 전광판 조달구매(~11월)	▶ 준공('24.12.)
교량표지 이·증설(9개소) 및 수로안내표지 설치(28개소)	▶ 계약심사, 일상감사 등 계약을 위한 사전절차 완료('24.7.25.) 및 해수부 협의 중	▶ 해수부 협의 완료 후 추진
항로구간 항주파 저감장치 설치(150m)	▶ 설치 구역 및 설계 검토 중	▶ 한강버스 시범운항 후 추진
수상레저활동 집중구역 등 안전부표 설치(400개)		

※ 수상안전시설 개선과정에서의 애로사항

- 해양수산부 사전협의 결과(인천지방해양수산청 항로표지과)
 - ✓ 교량표지 이·증설 및 수로안내표지설치는 안전성 확보 검토용역이나 전문가 의견 등 제출 필요
 - ✓ 사설항로표지(측방표지, 항주파저감장치, 안전부표) 신설은 항로지정 이후 설치 가능

□ 수상안전을 위한 사법경찰관(리) 지정·운영 법령 개정 건의

- 수상 단속 시 사실 확인(등록증, 보험가입 여부 등)에 비협조적일 경우 행정처분이 어려움
- 사법경찰직무법에 「유·도선법」 및 「수상레저안전법」에 의한 사법경찰관의 단속업무를 수행할 수 있도록 개정 건의('24.8.29.)

□ 수상안전을 위한 “한강수상보안관” 구성·운영

- 인원 : 12명(시간선택제임기제 라급) ※ 전용단속선 구매 : '24년 1대, '25년 3대
- 운영 : '24.11월~ ※ 9명 채용 완료, 3명 추가 채용 예정
- 임무 : 한강버스 운항구간 포함 한강 전역 수상안전 위한 단속·순찰

작 성 자

한강여가사업부장: 이상이 ☎ 3780-0868 수상관리과장: 이성희 ☎ 0816 담당: 윤기춘 ☎ 0818

□ 선박·수상시설물 관리

- 대 상 : 수상구조물 58개소(선박 976척) ※ '24.9월말 기준
- 수상 안전을 위한 안전점검·훈련 및 교육
 - 유·도선장 등 수상구조물·수상레저기구 특별 안전점검 (11회)
 - 한강 내 수난사고 대비 민관합동 현장 모의훈련
 - 유·도선 충돌 예방 등 안전운항 관련 홍보물 제작·배부 (4종)
 - 유·도선장 등 한강 수상시설 종사자 안전교육 (3회, 158명 수료)
 - 여름철 어린이·청소년 대상 수상안전교실 운영 (8/5~8/9 146명 수료)

< 잠원한강공원 유선장(서울로얄마리나) 침수 사고(9.21.) >

- 사고원인:시설관리자의 관리 소홀로 인한 맨홀 강물 유입
- 추진경과:1차 합동조사(9.26), 복구 완료(9.30), 2차 합동조사(10.2)
- 향후대책
 - ✓ 영업중지 및 안전도 검사 실시 등의 행정명령
 - ✓ 부유식 수상구조물 일제 안전점검 추진
 - ✓ 재발방지 위한 시설관리자의 안전교육 강화



<침수 사고(9,21)>



<복구 완료(9.30)>

□ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
한강 관공선 등 운영 및 관리	4,353,283	1,242,543	28.5	2,682,540	90.2	428,200	추경
한강교량 충돌방지 및 안내표지 설치	1,382,000	1,158,300	83.8	-	83.8	223,700	
잠수교 수위 표시장치	102,283	84,243	82.4	18,040	100.0	-	
교량표지 이·증설 및 수로안내표지 설치	2,289,000	0	0	2,084,500	91.1	204,500	
항로구간 항주파 저감장치 설치	300,000	0	0	300,000	100.0	-	
수상레저활동 집중구역 등 안전부표 설치	280,000	0	0	280,000	100.0	-	

3 한강아라호 매각 진행현황

유선사업의 효율성 및 전문성을 고려하고 한강아라호와 임시선착장의 노후화로 인해 민간에 매각하는 한강아라호의 진행현황을 보고드립니다

□ 매각개요

- 매각대상 : 한강아라호 ※ 건조일 : '10.10.20.
 - 규모 : 688톤(L:58.6×B:12m×D:2.5m×H: 8.9m)
 - 정원 : 310명(승객 300명, 선원 10명)
 - 계약방법 : 공개경쟁 ※ 예정가격 : 금3,572백만원



○ 매각목적

- 유선사업을 더 잘 할 수 있는 민간에 매각하는 것이 적절('12.9월 매각방침)
- 한강버스 선착장 및 서울항 조성에 따른 임시선착장 폐쇄로 임대사업 중단
- 선박 및 임시선착장 노후화에 따른 기능저하 및 유지비용 증가

□ 추진경위

- '12.9. : 한강아라호 매각 결정(시장방침 제298호)
- '12.12. : 공유재산관리계획안 시의회 매각 승인
- '13.5.~'16.1. : 공개경쟁 유찰 및 수의매각 결렬 ※ 감정평가액 106억
- '16.4. : 한강아라호 운영 활성화 방안(민간임대) 계획 수립
- '16.6.~'24.5. : 대부운영계약(4개사 5년 8개월)
- '24.6. : 매각을 위한 공유재산관리계획 변경계획 수립
 - '12년 매각을 위한 감정가격 90억원 대비 35.7억원으로 60% 감소
- '24.8. : 공유재산 심의(변경, 재심의) 결과 적정
- '24.9.19. : 공유재산 관리계획 매각 원안가결
- '24.9.27. : 1차 매각공고(9.27.~10.7.) ※ 개찰결과 : 유찰(10.8.)
- '24.10.10. : 2차 매각공고(10.10.~10.21.) ※ 개찰일 : 10.22.

□ 향후계획


- (낙찰시) 관공선 매각 계약체결 및 대금 수납, 소유권 이전
- (유찰시) 한국자산관리공사 전자처분시스템(온비드) 매각 재공고

4 안양천교 자전거도로 구조개선(신설) 추진

노후되고 폭원이 좁은 불안전한(안전등급 “D”) 안양천 기존 교량을 철거 및 확대 신설을 통해 이용 시민의 안전·편의를 확보하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 강서구 염창동 ~ 영등포구 양화동(안양천 합류부)
- 내 용 : (신설) 폭 9.5m, 연장 180m, (기존 철거) 폭 6m, 연장 200m
- 기 간 : '23. 10. 10. ~ '26. 2. 25.
- 총사업비 : 130억원(시설비 109, 설계비 6, 감리비 15)



□ 추진현황

- '22.10. ~ '23.5. : 투자심사, 디자인 심의 및 하천점용허가 완료
- '23.10. ~ '24.9. : 교량신설 180m 중 115m 설치(공정률 45%)
 - 공사장 진입가도(180m), 가물막이(256m), 가축도(2000㎡, 준설토 사용)
 - 교각 6개 및 현장타설말뚝(D1500mm)12본, 세굴방지 사석부설(A=2,600㎡)
 - 상부 거더 및 슬래브 설치(6경간, 115m)

□ 향후계획

- '24.10. ~'25.6. : 교량 신설(180m) 및 연결도로 구조개선 완료 및 개통
- '25.10. ~'25.12. : 기존 노후 교량 철거 ※ 수방기간(5.15.~10.15.) 공사 중지

□ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
안양천교 자전거도로 구조개선	5,405,793	4,983,920	92.2	421,873	100.0	-	

작 성 자 시설부장 : 이유국 ☎ 3780-0830 시설관리과장 : 소영신 ☎ 0642 담당 : 임무환 ☎ 0646

5

한강공원 자전거 이용 안전 강화

한강공원 이용 시민을 위한 레저수단으로 자전거 이용편의를 제공하고, 도로개선 및 교육을 통해 안전사고 예방을 도모하고자 함

1 자전거도로 개선

□ 사업개요

- 대 상 : 한강공원 자전거도로 78km (강남 47.5km, 강북 30.5km)
- 사업기간 : '22. 1. ~ '25. 12.
- 사 업 비 : 137억원 ※ '24년 15억원
- 사업내용 : 자전거 및 보행로에 대한 안전 확보 및 편의시설 확충

구분	1 자전거도로 구조개선	2 운행 속도 저감 유도	3 자전거도로 이용자 편의 확대
세부 추진 사항	자전거도로·보행로 분리 10.6km (완료)6.9km ('24년)1.3km ('25년)2.4km	회전교차로 조성 7개소 (완료)4개소 ('24년)1개소 ('25년)2개소	자전거 쉼터 조성 4개소 (완료)1개소 ('24년)1개소 ('25년)2개소
	자전거도로·보행로 폭 확대 18.5km (완료)11.5km ('24년)1.0km ('25년)6.0km	스마트시스템 구축 30개소 (완료)23개소 ('25년)7개소	CCTV 설치 157개소 (완료)107개소 ('25년)50개소
	교차로 충돌구간 개선 4개소 (완료)1개소 ('24년)1개소 ('25년)2개소	저속자전거도로 조성 2개소(완료)	디자인 횡단보도 확충 11개소 (완료)8개소 ('25년)3개소
	보행교 신설 2개소('25년) 안양천 자전거교량 신설('23~'25년)	보행자 보호구역 조성 3개소 (완료)2개소 ('25년)1개소	노면표지·거리표시목 설치(완료)

□ 추진현황

- '21. 5. : 한강공원 내 자전거도로 시설개선 대책 마련
- '22. 1.~'23. 3. : 설계용역 시행
- '22. 9.~'25. 12. : 연차별 공사 시행

※ '24년 강서, 망원, 반포 자전거도로 업그레이드 공사 추진 중(9월 말 기준, 공정률 90%)
:자전거도로·보행로 분리 1.3km, 자전거도로·보행로 폭 확대 1.0km, 충돌구간 개선 0.69km,
회전교차로 신설 1개소, 쉼터 개선 1개소 등

□ 향후계획

- ('25년) 여의도, 반포, 잠실, 이촌, 망원 5개 공원 자전거도로 구조개선
* 보행교 신설 2개소, 자전거도로·보행로 분리 2.4km, 자전거도로·보행로 폭 확대 6.0km 등

작 성 자

운영부장:김세정 ☎3780-0801 시민활동지원과장:차정윤 ☎0766 담당:황준하 ☎0772
시설부장:이유국 ☎3780-0830 시설관리과장:소영신 ☎0642 담당:현선정 ☎0689

2 자전거 안전교육 및 캠페인

○ (무료 안전교육) 시민 대상 자전거 주행 방법,

안전 수칙 등 교육(광나루, 난지)

- 기 간 : '24. 3.~11.
- 교육대상 : 어린이, 성인, 가족 등 총 3,000여명
- 추진실적 : 총 124회, 1,838명 참여('24.9.30.기준)



< 자전거 안전교육 >

○ (자전거패트를 봉사단 캠페인) 과속행위·안전모

미착용 등 안전 수칙 위반 이용자 계도

- 기 간 : '24. 4.~11.
- 참여대상 : 자전거동호회 위주 봉사단(60명)
- 추진실적 : 총 249회, 1,054명 참여('24.9.30.기준)



< 안전주행 홍보 캠페인 >

○ (민·관·경 합동 캠페인) 자전거 음주운전 단속,

안전속도(20km/h) 준수 홍보

- 기 간 : '24. 10. 10 / 10. 17.(2일간)
- 장 소 : 반포한강공원(잠수교 남단), 독섬한강공원
(용비쉘터)
- 참여대상 : 회별 20여명



< 민·관·경 합동 캠페인 >

- ▶ 한강자전거패트를봉사단 10명, 관할경찰서(방배,성동) 경찰관 2~4명, 한강보안관 등 6명

□ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
자전거도로 유지보수	2,231,342	2,034,661	91.2	196,681	100.0	-	
자전거도로 업그레이드	1,505,400	1,420,582	94.4	84,818	100.0	-	
자전거공원 교육프로그램 운영	30,000	26,725	89.1	-	89.1	3,275	낙찰차액

6

한강공원 기초질서 확립

한강공원 내 금지행위 단속 및 질서유지를 위한 각종 계도 활동으로 이용 시민에게 편안한 휴식 공간을 제공하고자 함

□ 사업개요

- 한강공원 내 금지행위 단속·계도 및 환경순찰
 - (단속·계도) 불법주차, 노점행위, 쓰레기투기 등 금지행위 단속·계도
 - (순찰) 24시간(2시간당 1회) 한강공원 순찰, 생태공원 드론순찰
- 한강보안관(단속공무원), 기동순찰반(청원경찰) 운영·관리
 - (한강보안관) 총 138명(여의도 25, 반포 17, 뚝섬 15, 기타 8개 센터 9~10명)
 - (기동순찰반) 총 41명(서부 기동순찰반 23, 동부 기동순찰반 15, 대장실 3)

□ 추진현황

- 과태료 부과 및 계도 추진
 - 부과근거: 「서울특별시 한강공원 보전 및 이용에 관한 조례」 제 17조 및 제20조
 - 과태료 부과 및 계도 실적('24.9.30.기준)

(단위: 건, 천원)

구 분		계	주차 위반	불 법 상행위	이륜차 등 진입	취 사 영 야	쓰레기 투 기	불 법 시 닦	애완견 관리소홀	기 타
과 태 료	건수	6,369	2,971	2,071	1,290	1	30	0	0	6
	금액	303,454	124,765	122,269	54,505	800	645	0	0	470
계 도		201,845	19,942	4,999	19,558	2,828	8,693	5,525	24,673	115,627

- 질서유지 및 현안사항 처리
 - 대형행사 질서유지 및 안전관리 지원
 - ※ 여의도 불꽃축제('24.10.), 잠수교 뚜벅뚜벅 축제('24.5.~6.), 드론 라이트쇼('24.5.~6.)
 - 여의도·반포 노점상 단속 및 정비('24.3.~), 집회시위 청사 방호 등

□ 예산집행 실적

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액	집행액	집행률	향후집행		집행잔액	비고
				집행액	집행률		
한강공원 기초질서 유지	507,270	370,960	73.1	136,310	100.0	-	

작 성 자

운영부장: 김세정 ☎ 3780-0801 운영총괄과장: 박태수 ☎ 804 담당: 김기영, 성민지 ☎ 812,814

Ⅳ. 2024년 세출예산 집행현황

('24.9.30.기준 / 단위 : 천원, %)

사업명	예산현액 (이월액 포함)	집행액	집행률	향후집행		집행잔액
				집행액	집행률	
계	179,562,684	112,287,541	62.5	32,761,732	80.8	34,513,414
미래한강본부 청사시설 유지관리	4,044,662	2,152,978	53.2	1,162,113	82.0	729,571
행정장비구매	187,627	54,935	29.3	131,600	99.4	1,092
한강공원 이용시설 유지관리	2,132,289	1,430,614	67.1	599,386	95.2	102,289
뚝섬 자벌레 운영 및 관리	3,968,225	3,585,561	90.4	382,664	100.0	-
한강공원 전망카페 유지관리	1,847,723	1,747,129	94.6	100,594	100.0	-
한강공원 직영 체육시설 유지관리	2,148,595	1,435,402	66.8	713,193	100.0	-
한강공원 기초질서 유지	507,270	370,960	73.1	136,310	100.0	-
둔치 및 화장실 청소	7,477,862	6,322,807	84.6	1,155,055	100.0	-
한강 어류·조류 서식환경 개선	58,523	7,753	13.3	49,947	98.6	823
한강공원 수영장 유지관리	2,621,632	2,383,900	90.9	225,935	99.6	11,797
한강공원 주차장 운영	1,629,960	1,316,459	80.8	299,972	99.2	13,529
한강공원 위탁 체육시설 유지관리	309,200	288,870	93.4	14,146	98.0	6,184
한강 자전거공원 운영 및 관리	151,100	78,691	52.1	49,744	85.0	22,665
녹지시설 유지관리	9,248,805	5,669,898	61.3	3,230,102	96.2	348,805
생태공원 운영 및 유지관리	1,204,791	862,627	71.6	342,164	100.0	-
한강공원 접근시설 유지관리	4,564,270	2,956,728	64.8	1,607,542	100.0	-
한강공원 하천시설 유지관리 및 개선	4,022,758	3,025,702	75.2	997,056	100.0	-
자전거도로 유지보수	2,231,342	2,034,661	91.2	196,681	100.0	-
한강공원 조명시설 설치 및 운영	1,504,592	947,629	63.0	529,991	98.2	26,972
한강공원 기전시설 유지관리	3,367,999	2,878,755	85.5	489,244	100.0	-

사업명	예산현액 (이월액 포함)	집행액	집행률	향후집행		집행잔액
				집행액	집행률	
한강공원 매점 유지관리	6,925,044	4,485,384	64.8	2,439,660	100.0	-
한강공원 난지캠핑장 운영 및 유지관리	1,161,148	901,732	77.7	201,358	95.0	58,058
한강공원 방법용 감시카메라 유지관리	1,383,935	1,237,806	89.4	114,424	97.7	31,705
본부 홈페이지 운영 유지관리	39,589	38,415	97.0	-	97.0	1,174
안양천교 자전거도로 구조개선	5,405,793	4,983,920	92.2	421,873	100.0	-
한강 펌프시설 유지관리	181,540	105,616	58.2	74,962	99.5	962
한강공원 자전거도로 업그레이드	1,505,400	1,420,582	94.4	84,818	100.0	-
한강공원 공연·휴게공간 조성	982,828	962,284	97.9	-	97.9	20,544
광진교8번가 문화 관광프로그램 운영	76,483	66,626	87.1	9,857	100.0	-
지천합류부 만남의 광장 조성	1,570,000	1,249,002	79.6	163,998	90.0	157,000
밤섬생태체험관 운영	20,000	20,000	100.0	-	100.0	-
광나루한강공원 수영장 재조성	3,170,000	2,914,502	91.9	229,948	99.1	25,550
한강공원 조각 작품 순환전시 운영	220,000	217,800	99.0	-	99.0	2,200
아간 자전거 안전운행 유도디자인 고도화	256,638	251,859	98.1	-	98.1	4,779
자전거도로 감상조망명소 조성	484,000	395,047	81.6	-	81.6	88,953
한강공원 순환관람차 운영	276,000	225,331	81.6	50,669	100.0	-
한강공원 질서운영 유지관리	1,078,780	695,785	64.5	300,000	92.3	82,995
화장실 유지관리	2,524,600	658,361	26.1	1,866,239	100.0	-
한강생태공원 재정비	300,000	277,717	92.6	-	92.6	22,283
난지 한강공원 방음벽 정비	140,000	-	0.0	55,000	39.3	85,000
한강 조형물 유지관리	102,000	83,706	82.1	18,294	100.0	-
한강시민위원회 운영	46,089	20,839	45.2	20,641	90.0	4,609
한강 서래섬 꽃 축제	101,900	101,500	99.6	-	99.6	400
한강 이색 축제	81,900	80,600	98.4	-	98.4	1,300
자원봉사자 운영	218,820	125,178	57.2	82,701	95.0	10,941
물빛무대 운영 및 관리	255,200	172,895	67.8	82,305	100.0	-

사업명	예산현액 (이월액 포함)	집행액	집행률	향후집행		집행잔액
				집행액	집행률	
한강사계절 축제	1,321,443	1,083,170	82.0	220,000	98.6	18,273
서울함 공원 운영	878,049	725,749	82.7	150,100	99.7	2,200
잠수교 뚜벅뚜벅 행사	1,856,957	1,856,451	99.9	-	99.9	506
책읽는 한강공원 조성 및 운영	884,750	884,747	100.0	-	100.0	3
로맨틱 한강 크리스마스 마켓	565,410	115,410	20.4	450,000	100.0	-
한강 관공선 등 운영 및 관리	7,876,267	3,226,574	41.0	3,523,837	85.7	1,125,856
한강 저수로 정비	4,141,595	3,898,868	94.1	242,727	100.0	-
수중보 유지관리	369,200	322,965	87.5	17,035	92.1	29,200
서울항 조성	25,521,000	315,995	1.2	100,000	1.6	25,105,005
서울 수상레포츠센터 유지관리	1,991,700	1,206,702	60.6	213,684	71.3	571,314
리버버스 등 수상교통 선착장 조성	20,800,000	17,829,367	85.7	2,970,633	100.0	-
여의도 선착장 기반시설 확충	552,009	391,456	70.9	-	70.9	160,553
여의도 한강공원 접근성 개선	1,284,100	319,500	24.9	964,600	100.0	-
한강 주운수로 준설	1,593,000	1,210,000	76.0	-	76.0	383,000
한강 아트피어 조성	500,000	79,822	16.0	-	16.0	420,178
수상 푸드존 조성	350,000	245,000	70.0	105,000	100.0	-
한강공원 나들목 신설 및 개선	6,339,973	2,319,491	36.6	307,482	41.4	3,713,000
한강공원 승강기 신설 및 개선	1,090,811	1,047,604	96.0	-	96.0	43,208
한강 밤섬 람사르 습지 보전관리	102,300	80,003	78.2	20,251	98.0	2,046
한강공원 시민이용 홍보	1,227,084	824,326	67.2	384,551	98.5	18,207
한강숲 조성	721,150	580,210	80.5	63,640	89.3	77,300
자연(형) 호안 복원	4,375,039	3,983,113	91.0	121,202	93.8	270,724
소규모 저류녹지 조성	101,250	101,250	100.0	-	100.0	-
자연정화시설 설치	101,250	94,102	92.9	-	92.9	7,148
사각사각플레이스 운영	122,692	112,050	91.3	10,642	100.0	
한강변 스키워크 조성	24,612	23,127	94.0	-	94.0	1,485
한강변 노을 특화 공간 조성사업	700,000	16,000	2.3	-	2.3	684,000
수상부유식 수영장 및 보행데크 설치	73,910	55,880	75.6	-	75.6	18,030
암사초록길 조성	12,360,223	8,094,061	65.5	4,266,162	100.0	-

V. 2023년 행정사무감사 처리결과 보고

□ 총괄

○ 수감결과 처리요구사항 등 ----- 총 70 건

○ 조치내역

구분		계	완료	추진 중	미반영
계	계	70	52	18	-
	시정·처리요구사항	32	21	11	-
	건의사항	14	7	7	-
	기타(자료제출 등)	24	24	-	-

시정 · 처리 요구사항

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후 추진계획
○ 앞으로 시민들이 이용할 때 불편함이 없도록 뚝섬 2호점 리모델링 차질 없이 추진할 것 (기반시설과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ 뚝섬 2호 매점 천장 누수방지 방안 마련 ○ 1, 2층 연결 계단 경사가 급하여 매점 이용자 편의 위한 조치 ☐ 조치결과 ○ 누수 차단 위한 실리콘 보강공사 시행 완료 ('23. 7.) ○ 계단 중앙부, 말단부 핸드레일 설치 완료 ('23. 11.)
○ 한강공원 자전거 대여점에 2인승 자전거 등 다양한 자전거가 더 많이 구비되도록 노력해 볼 것 (시민활동지원과)	☐ 추진상황 : 추진 중 ☐ 추진내용 ○ 다인승 자전거 시범운영('24.3~7) - 운영장소 : 여의도, 반포 한강공원 - 운영대수 : 총 45대 / 여의도(30대), 반포(15대) ○ 한강 이용 조례 개정을 통해 다인승 자전거 정식도입 근거 마련 ☐ 향후계획 ○ 한강 이용 규칙 개정을 통해 다인승 자전거 이용 요금 확정 및 사용·수익허가 변경 예정('24. 12)
○ 서울수상레포츠센터 공사 지연이 계속되지 않도록 잔여 공사를 빠르게 마무리하되, 추후 구상권 청구 등 추가된 공사비 문제를 해결하기 위해 미래한강본부에서 철저하게 관리할 것 (수상공간조성과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ 시공사 계약해지 후 업체 선정 및 잔여/복구 공사 완료 - 건축/기계분야 시공사 계약 해지('23.11.21) - 잔여·복구공사(건축) 별도 발주 및 준공('23.12.14~'24.2.29.) ○ 사고에 따른 손해배상 청구 소송 제기 - 소장접수 : '24.6.11. - 소송가액 : 3,274,501천원(복구비, 지연배상금, 시설 임대료 등) - 청구대상 : 설계사, 감리사, 시공사 ☐ 향후계획 ○ 손해배상청구소송 적극 대응

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후 추진계획
○한강공원 매점 반포 2호점 공고 철회와 관련해서 현재 진행 중인 법률 자문 등 결과까지 모두 검토하여 이후 절차를 잘 진행할 것(운영총괄과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ 법률자문 의뢰 및 결과 검토('23.11.21) - 기존 공고에 법적인 하자는 없으나, 지명방법에 대한 이의가 들어왔으므로 사전 신청을 받아 대상자 지명 통지 ○ 지명경쟁을 위한 수의계약 신청 사전 접수 ('23.12.22~'24.1.3) ○ 지명경쟁 신청자 적격자 통보 후 참여 안내('24.1.12) ○ 반포 2호 매점 공고 및 운영자 선정('24.1.31)
○서울수상레포츠센터 공사 지연 문제는 부실 공사가 최종 원인일 텐데, 그 원인이 시공사 등 공사 주체에만 있는 게 아니라 이를 관리하는 주체에도 있을 것임. 결국 관리 시스템에 결함이 있는 것이므로, 시스템을 강화할 방안을 마련할 것(수상공간조성과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ (교육실시) 감리단/시공사 교육 실시 - 비상연락망 및 보고체계 확립, 안전관리 철저 등 (3회, '23.11.10./ '23.12.20. / '24. 1. 11.) ○ (소통강화) 1회/주 이상의 발주처/감리단/시공사 합동점검 등 대면소통 강화('23.11.~'24.2.29.) - 공사 진행사항 공유, 현장 애로사항 청취 등 ○ (품질확보) 전문가를 활용한 현장점검 강화 - 비상주 감리단 등을 활용하여 공정별 상시 점검 실시 ○ 안전도 검사 완료('24.3.15.) - 도면검토, 용접·도장상태, 부식 정도, 선체 두께 측정 - 선체 내부 구획검사/ 배관 및 전기설비 상태 검사 - 구멍 및 전기설비 등 안전설비 상태 검사

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후 추진계획
○한강공원 내 매점 판매가가 시중 가격에 비해 너무 높아 시민에게 부담 전가가 되는 문제를 막을 수 있도록 할 것(운영총괄과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ 공유재산 사용허가서 중 ‘판매품목 및 가격제한’ 규정 수정 (’23.9월 입찰공고부터) 하여 신규 사용허가 시 외부와 비교하여 가격이 과도한 경우는 승인 제한 등 추진 - ‘타 시설보다 판매가격이 과다한 경우’ → ‘시중 편의점’ 보다 판매가격이 과도한 경우 ○ 다만, 공정거래위원회에서 임대상점에 대한 판매가격 제한이 경영 간섭행위로 거래상 지위 남용으로 의결된 사례 (2001 구사2528, 2002.1.17.)가 있어 과도한 제한은 어려움 ○ ’24.9월 이후 개점 매점부터 판매가격 시중 편의점의 10% 이내로 제한 ☐ 향후계획 ○ 신규 입점 매점 판매가격 결정 시 본부에서 사전 승인
○노르웨이, 울산 태화호 사례처럼 도입 예정인 리버버스도 친환경 선박인 전기배로 도입하는 방안을 검토할 것(한강이용증진과)	☐ 추진상황 : 추진 중 ☐ 추진내용 ○ 예비선박 4척은 전기추진체 선박으로 건조 추진중(’24.8월) ☐ 향후계획 ○ ’25.5월: 선박 건조 완료

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후 추진계획
○서울수상레포츠센터 공사 지연으로 인하여 추가된 사업비에 관한 책임 규명(설계사, 시공사, 감리사)을 확실히 할 것(수상공간조성과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ 부실벌점 부과 처분 완료 - 부실벌점 부과처분 사전 통지('24.5.23.) - 부실벌점 부과처분 이의신청에 대한 벌점심의 위원회 개최('24.7.12.) - 건설산업정보원으로 벌점총괄표 통보('24.7.24.) → 부과대상 : 설계사, 감리사, 시공사 ○ 사고에 따른 손해배상 청구 소송 제기 - 소장접수 : '24.6.11. - 소송가액 : 3,274,501천원(복구비, 지연배상금, 시설 임대료 등) - 청구대상 : 설계사, 감리사, 시공사
○조성 중인 뚝섬 자벌레 키즈카페의 실질적인 운영 주체가 미래한강본부라고 생각하지 않음. 또한 뚝섬한강공원 반경 1km 이내 5개의 키즈카페가 있는데도 현재 위치에 운영하게 되면 주변 상권을 침해할 우려가 있기에, 서울형 키즈카페의 의미가 퇴색되지 않도록 다른 위치를 고려할 것 (한강문화관광과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ 서울형 키즈카페 자벌레점은 재산관리관인 미래한강본부가 예산을 편성하고 전문 운영기관을 선정하여 위탁관리할 예정 ○ 또한, 인근 민간 키즈카페 (1km 반경 내 유효한 키즈카페 총 2개)의 영업에 침해가 되지 않도록 카페 등 수익시설이 없는 「서울형 키즈카페 운영 매뉴얼」에 따라 '24. 5.16.부터 개장하여 운영 중 ☐ 향후계획 ○ 서울형 키즈카페 시립 뚝섬 자벌레점 운영(계속)

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후 추진계획
○서울시 내부청렴도 조사에서 미 래한강본부가 5등급이라는 낮은 등급을 받은 이유가 있을 것임. 내부에서 나온 내용이 오히려 더 정확할 수 있음을 인정하고, 더욱 구체적인 후속 조치를 마련할 것 (총무과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ 본부 청렴 강화대책 수립('23.8.4.) - 본부 청렴 행위기준 마련(8.4.) - 청렴 교육 실시(직원 8.3., 간부 8.28.) - 익명 신고상담 창구 개설(8.14.) - 직급별 청렴 토론회 개최(7회, 8.14. ~ 8.21.) ○ 직원 인사·조직, 직무, 후생복지 관련 노조와 노사협의 합의('23.12.29.) - 직원 신상과 관련된 심의 등에 직원 참여 확대 - 갑질, 성희롱·성폭력 문제 발생시 적극 대처 - 인사 및 업무분장 등에 직원 의견 청취 - 직원 업무역량 향상 위한 직원 적성검사 실시 등 ☐ 향후계획 ○ 청렴대책 추진 관련 지속적으로 모니터링 후 필요시 보완대책 강구
○한강공원 매점 여의도 3,4호점의 경우 운영자가 운영 포기하기 전 부터 사용허가 미납액이 상당한데, 포기 전 유지 기간 내에 더욱 적극적인 조치할 것(운영총괄과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ 여의도 3,4호 운영 포기 전 미납액이 컸던 것은 사용료 자체가 연간 13억여원에 달하는 고액이었기 때문이며, 당시 본부에서는 발생한 체납에 대해 '신용카드 매출 채권 압류', '이행보증증권 제출 요청' 등의 적극적 조치 시행 ○ 잔여 체납액 12백만원, 이행보증금 수령 후 전액 세입처리 완료 ('24.1월)

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후 추진계획
○해빙기 체육시설 안전 점검의 경우, 매년 비슷한 시기에 해야 하는데, '23년도에만 늦어짐. 안전과 관련된 내용이므로 적기에 시행할 것 (공원여가과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ '23년 직영 체육시설 정비 추진 위한 정비 대상 조사 - '23년 한강공원 직영체육시설 정비계획[공원여가과-392('23.2.16.)] - 조사기간 : '23. 1.~2. ○ '23년 동절기 대비 직영 체육시설 안전점검 실시 - 한강공원 체육시설 안점점검 결과보고[공원여가과-4245('23.12.15.)] - 점검기간 : '23. 11.~12. ○ '24년 해빙기 한강공원 체육시설 안전점검 실시 - 한강공원 체육시설 안점점검 결과보고[공원여가과-2760('24.4.4.)] - 점검기간 : '24. 3.12.~ 3.31. ☐ 향후계획 ○ 지속적인 안전점검 실시로 안전한 체육공간 조성
○CCTV 유지관리 점검일지 및 고장처리보고서 내용을 보니 내용이 불일치 문제가 있으므로 이런 일이 반복되지 않도록 철저히 관리할 것(기전설비과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ '점검일지'와 '고장처리보고서'는 작성 목적·시점이 다름 - 점검일지 : 매분기 정기점검 결과에 따라 시설개선 필요 사항 기재 (분기별 1회 작성) - 고장처리보고서 : 고장 신고에 따른 처리 후, 조치 결과 기재 (수시 작성) ○ '24년부터 혼선 방지 위해 '점검일지'는 '정기점검 보고서'로 명칭 변경

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후 추진계획
○올해 이미 발표하거나 강조했던 내용과 달리 리버버스 노선 변경을 고려한다면, 처음부터 재검토해야 할 필요가 있음. 또한 선착장 조성 시 한강유역환경청 허가 등 사전 행정절차 추진을 제대로 하여 수상레포츠센터 같은 자연 사례가 되지 않도록 할 것 (한강이용증진과)	☐ 추진상황 : 추진 중 ☐ 추진내용 ○ 한강 리버버스 운영 활성화 방안 용역을 통해 선착장 위치, 운항노선 등에 대하여 검토 완료 ○ 한강유역환경청과 하천점용 복합허가에 대한 협의를 거친 후 선착장 조성공사 중 ☐ 향후계획 ○ 선착장 조성공사 완료('24.12월)
○한강공원 슈퍼트리 조성의 경우, 공모 당선작은 당초 제안 모델과는 완전히 다르므로 다시 예산안에 반영하고 싶다면 전면적인 재검토 할 것(자연성회복과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ 설계공모 심사위원회 개최('23.11.7.) 결과를 환수위 보고('23.11.8) 후 당선작 및 입상작을 발표('23.11.9.) 하였으나, ○ 당선작이 과도한 구조체(+경사로)로 당초 사업목적과 차이가 있고 보행자 안전 및 한강변 조망권 악화 등 우려가 있으며, ○ 구조적 안정성 및 하천수리영향 검토 등 필요하여 '24년 6월 국제정원박람회 개최 전까지 사업 실현이 어려워 '24년 예산에 공사비 반영되지 않음에 따라 설계용역 계약을 시행치 않고 당선작에 보상금 지급('23.11.23.) 후 사업 종결 처리

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후 추진계획
○노점상 문제가 해결되지 않고 계속 운영되고 있음. 단속 문제에 관해 확실한 대책을 마련해야 할 것 (운영총괄과)	☐ 추진상황 : 추진 중 ☐ 추진내용 ○ 노점 대책 TF 구성('23.12.7.) 및 운영(외부6, 내부2) - 노점 문제 해결 위한 분야별 전문가 TF 구성 및 회의 개최 (1차 회의: '23.12.15.(금), 2차 회의: '23.12.28.(목), 3차 회의: '24.2.6.) → 회의결과: 노점상 양성화 방안, 행정대집행 추진, 기존 단속강화 등 다각도로 검토하였으나, 양성화 방안은 「하천법」 및 「공유재산 및 물품관리법」 상 적용이 어려워 노점상 단속을 강화하는 방향으로 추진 필요 ○ 천상의 계단 등 노점 정비 - 천상의 계단 내 식품류 6개소 이동조치('24.3.) - 노점 적치물이 있던 몽골텐트 자진철거('24.4.) - 천상의 계단 내 돛자리 3개소 이동조치('24.5.~) ※ '24.10월, 천상의 계단 상 노점상 없음 ○ 단속강화를 위해 과태료 부과 횟수 확대 - 주2회→주3회('24.5월~) ○ 시민의 안전을 위해 천상의 계단에서 신규 진입 시도한 노점 행정대집행 계고('24.9.6.) 및 고발 추진('24.9.12. 고발장 접수) ☐ 향후계획 ○ 시민 안전 위협 및 무질서한 노점 단속강화 확행 - 「하천법」 과태료(취사행위 100만원), 영업 제재, 「하천법」 및 「식품위생법」 위반 사항 고발, 행정대집행 등

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후 추진계획
○한강공원에서 규모가 있는 행사나 공연 시 소음 민원이 지속되고 있으므로 지속되는 민원을 근본적으로 해결할 수 있는 방법을 찾을 것(운영총괄과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ 소음 민원 발생지역은 대중 음악공연 장소사용 격주 승인 ○ 소음기준 미준수 단체에 대해 차후 장소사용 승인 제한 ○ 위 추진사항으로 인하여 소음 민원이 '23년 36건 → '24년 18건으로 크게 감소 ☐ 향후계획 ○ 공연 행사 시 소음 데시벨 측정하여 위반시 즉시 제재
○수상택시 운영 실적이 저조한 것에 대하여 운영을 중지하거나 대중교통용이 아닌 레저·관광용 등으로 확실히 변경 운영 검토할 것(한강이용증진과)	☐ 추진상황 : 추진 중 ☐ 추진내용 ○ 수상관광콜택시 사업 전면 개편 추진계획 수립('24.7월) - 도선폐지, 유선전환, 수상레저 선박 도입 등 ☐ 향후계획 ○ 운영사업자의 사업개편 준비 완료 후 유선면허 발급('24.11월)
○노점상 단속의 경우, 단속으로 완벽하게 해결하기 어렵다면 사용수익허가 등 적극적으로 검토할 것(운영총괄과)	☐ 추진상황 : 추진 중 ☐ 추진내용 ○ 노점 대책 TF 구성('23.12.7.) 및 운영(외부6, 내부2) - 노점 문제 해결 위한 분야별 전문가 TF 구성 및 회의 개최 (1차 회의: '23.12.15, 2차 회의: '23.12.28, 3차 회의: '24.2.6.) ○ 회의결과: 「하천법」 상 노점상 점용허가는 법적 근거가 없고, 푸드트럭존 조성 등으로 양성화하는 경우에도 「공유재산 및 물품관리법」 적용시 기존 노점 기득권을 인정할 근거가 없는 바, 사용수익허가 등 양성화 방안은 법적·제도적 한계로 추진에 한계가 있음 ☐ 향후계획 ○ 노점상의 무질서 행위 단속 강화 - 노점과태료 7만원, 취사행위시 100만원, 고발 추진 등

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후 추진계획
○수상레저활동 안전제도 및 단속 관련 과태료 체납 현황을 보면, 의외로 금액이 적지 않음. 이를 해결할 만한 적극적인 대책 필요 (수상관리과)	☐ 추진상황 : 추진 중 ☐ 추진내용 ○ 수상레저 위반 과태료 체납자(4명) 무재산자로 확인('24.1월) - 체납자 매월 1회 이상 재산조회 실시 ☐ 향후계획 ○ 월 1회 이상 지속 재산조회 및 재산내역 확인 즉시 재산압류 예정 ○ 체납자 시효 경과 또는 무재산 상태 지속 시 정리보류 추진
○주요 시설들이 전체 한강공원 중 일부에만 집중되고 있음. 지역 간 균형 안배 할 것 (총괄:한강개발기획과/ 협조:한강문화관광과)	☐ 추진상황 : 추진 중 ☐ 추진내용 ○ '그레이트 한강 프로젝트'는 기존 사업에 한정하지 않고, 지역 균형 등 고려, 전문가·시민 의견 수렴하여 보완 중임 - 강남, 강동구 등 13개 자치구 사업 추진 중 ○ 또한, '23년 행사 개최시 뚝섬·여의도 뿐만 아니라, 한강 페스티벌은 11개 한강공원 전 지역, 서울함공원 축제 등 그 외 축제는 망원·잠실에서도 개최하였음 ○ '24년에도 한강 페스티벌은 11개 한강공원 전 지역, 책읽는 한강공원을 기존 여의도뿐만 아니라 강서·광나루·이촌한강공원까지 확대하여 진행 중임 ☐ 향후계획 ○ 각종 사업, 행사 추진시 한강공원 내 소외 지역이 발생하지 않도록 노력하겠음 - '24년 '책읽는 한강공원'의 경우 강서·광나루·이촌 확대 운영

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후 추진계획
○공공예약시스템 이용시 단체들 집중예약으로 오히려 개인이 피해 보지 않도록 조치 할 것 (공원여가과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ (테니스장) 공공예약시스템 적용 및 현장 ‘예약실명제’ 운영 - 예약자와 실제 이용자 일치 여부 신분확인 실시 조치('23.10월~) ○ (풋살장) 공공예약시스템을 통한 예약 횟수를 이용자별 월 2회로 제한 조치('23.10월~) ☐ 향후계획 ○ 지속적 모니터링 실시 및 필요조치 이행
○부모, 아이들이 함께 많이 오는 창의 놀이터와 같은 시설 활성화 할 것(녹지관리과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ '24.10. : 부모, 아이들이 함께 이용할 수 있는 광나루 쿨링포그 설치로 방문객들에게 청량감 있는 공간 제공 등 시설 활성화

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후 추진계획
○슈퍼트리 공모1등 당선작은 계단 등으로 인하여 약자와의 동행 측면에서 공감에 되지 않고, 좁은 공간에 많은 인파가 몰리면 안전사고 위험에 노출됨으로 다른 곳 설치를 검토 할 것 (자연성회복과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ 설계공모 심사위원회 개최('23.11.7.) 결과를 환수위 보고('23.11.8) 후 당선작 및 입상작을 발표('23.11.9.) 하였으나, ○ 당선작이 과도한 구조체(+경사로)로 당초 사업목적과 차이가 있고 보행자 안전 및 한강변 조망권 악화 등 우려가 있으며, ○ 구조적 안정성 및 하천수리영향 검토 등 필요하여 '24년 6월 국제정원박람회 개최 전까지 사업 실현이 어려워 '24년 예산에 공사비 반영되지 않음에 따라 설계용역 계약을 시행치 않고 당선작에 보상금 지급('23.11.23.) 후 사업 종결 처리
○병해충(미국흰불나방) 문제의 경우, 푸른도시국 등과 협조하여 지속적인 방제 대책 추진 할 것 (녹지관리과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ 병해충 방제(한강공원 76ha 고압 살수 등) ('23.9.15.~11.15.) ○ 산림청, 국립산림과학원 등 합동 방제 대책 회의 ('23.11.3.) ○ 돌발 병해충 예찰 방제(매년 5월, 8월) ☐ 향후계획 ○ '24년 봄 충소(군서유충) 시기에 가지치기, 고압살수 등 방제 완료 ○ 농약사용 등 화학적 방제는 최소화하고 고압살수 등 물리적 방제와 다수 민원 발생 지역은 유기농업 인증 용제 사용하여 친환경 방제 시행

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후 추진계획
○밤섬 람사르 습지 생태 유지관리 철저히 하고, 리버버스, 수상택시, 유람선 등 운행에 따른 환경영향을 고려할 것.(운행 이격거리, 소음 등 지침 마련) (총괄:환경수질과/협조:한강이용증진과,수상여가과)	☐ 추진상황 : 추진 중 ☐ 추진내용 ○ 현재 안정적인 밤섬 생태유지를 위해 밤섬 주변 유람선 등 선박 운항 시 밤섬과의 이격거리, 통과속도, 소음 및 불빛 관리 등 한강 수생태계에 미치는 영향을 최소화하기 위해 안전운항 준수토록 관리하고 있음 - 유람선, 바지선 : 이격거리(200m이상), 속도(8노트 이내 서행) - 기타 선박 : 이격거리(150m이상), 속도(20노트 이내 서행) - 소음 및 불빛 관리 : 방송, 경적, 폭죽 등 사용금지와 불빛 밤섬 방향 금지 ○ 한강버스 운항노선을 밤섬과 더 이격하도록 하고(200→315m) 전문기관에 의뢰하여 항주과 시뮬레이션 분석을 실시하는 등 영향 검토 중 ☐ 향후계획 ○ 실제 한강버스가 한강에 도입되면 실제 선박으로 항주과 영향을 최종 검증하여 밤섬에 미치는 영향이 최소화되는 운항속도 및 이격거리 확정 예정

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후 추진계획
○한강공원 화장실 월 1회 현장 점검해도 불법촬영 적발 건수가 없음. 그러나 접근이 쉬운 공공 화장실로 불법 촬영 위험성 높으므로 안전 관리 매뉴얼 필요함. 불법 촬영기 간이 검사기가 아닌 불법 촬영 상시 감시 시스템 도입 검토할 것(환경수질과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ 서울시 불법촬영 예방 강화대책 및 행안부 불법촬영 점검 매뉴얼에 따라 한강공원 화장실 유지관리 매뉴얼에 반영하였으며, 주기적으로 육안점검과 불법촬영 점검기기를 활용하여 점검 실시 - 화장실 청소 담당 : 상시 육안 점검 - 센터 직원 등 : 주 1회 렌즈탐지기 활용 점검 - 기동순찰반(공공안전관) : 월 1회 렌즈·전파탐지기 활용 점검 ○ 한강공원 이용객이 증가하는 대규모 행사시 관할 경찰서와 불법촬영기기 설치 여부 등 합동점검 실시 - 여의도 봄꽃축제('24. 3월) : 서울경찰청, 영등포경찰서 - 국제정원박람회('24. 6월) : 광진경찰서 - 서울세계불꽃축제('24. 10월) : 영등포경찰서 ※ 관할경찰서와 안전사고 예방으로 수시 합동 점검 실시 ☐ 향후계획 ○ 불법 촬영이 발생하지 않도록 불법촬영 점검기기 등 적극 활용하여 철저히 현장점검 강화하겠음 ※ 불법 촬영 상시 감시 시스템은 상용화 기술력에 대한 전문의견 등 종합적으로 검토 후 도입 여부 결정
○한강공원 홈페이지는 언어(영어 외 외국어) 변경 불가, 유사한 썸네일 등 획일적인 유튜브 내용 등 현재 추진하는 그레이트 한강 프로젝트 이상으로 홍보 관리 개선할 것(총무과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ 본부 홈페이지 및 서울시 영문 홈페이지 연결 완료('23.11.15.) ○ 한강공원 유튜브의 획일적인 썸네일을 콘텐츠 주제와 관련된 썸네일로 수정('23.11.15.)

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후 추진계획
○위치기반 정보 안내 서비스 ‘어디야 한강?’ 앱 있으나 올해 서비스 종료 예정이므로 웹/모바일 기반 정보제공 서비스 시행할 것 (총무과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ 미래한강본부 웹/모바일 홈페이지를 통해 공원별 각종 시설(체육시설, 편의시설, 문화시설 등)의 정보제공 서비스 시행 중 ☐ 향후계획 ○ 각종 시설 변경사항 즉시 업데이트 예정
○슈퍼트리 공모 당선작에 부정적인 의견이 많으므로 재검토 할 것 (자연성회복과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ 설계공모 심사위원회 개최('23.11.7.) 결과를 환수위 보고('23.11.8) 후 당선작 및 입상작을 발표('23.11.9.) 하였으나, ○ 당선작이 과도한 구조체(+경사로)로 당초 사업목적과 차이가 있고 보행자 안전 및 한강변 조망권 악화 등 우려가 있으며, ○ 구조적 안정성 및 하천수리영향 검토 등 필요하여 '24년 6월 국제정원박람회 개최 전까지 사업 실현이 어려워 '24년 예산에 공사비 반영되지 않음에 따라 설계용역 계약을 시행치 않고 당선작에 보상금 지급('23.11.23.) 후 사업 종결 처리

시정 및 처리 요구사항	조치결과 및 향후 추진계획
○수상택시 사업을 계속 하려면 획기적인 대책 마련 할 것 (한강이용증진과)	☐ 추진상황 : 추진 중 ☐ 추진내용 ○ 수상관광콜택시 사업 전면 개편 추진계획 수립('24.7월) - 도선폐지, 유선전환, 수상레저 선박 도입 등 ☐ 향후계획 ○ 운영사업자 사업개편 준비 완료 후 유선면허 발급 추진('24.11월)
○리버버스 선박의 감가상각 기간 15년 재검토 및 관광용 운영 용도·시간대별 요금 차별화 등 다양한 방안 모색 할 것 (한강이용증진과)	☐ 추진상황 : 추진 중 ☐ 추진내용 ○ 선박 감가상각 기간에 대하여 타 도선사업 사례 및 관련 법령 등 재검토 결과 30년으로 변경 예정 ○ 리버버스 운영 활성화 방안 용역을 통해 단일요금(3천원), 환승할인 적용 등으로 결정함 ☐ 향후계획 ○ 감가상각 및 이용요금 등의 내용 실시협약에 반영

건의사항

건의사항	조치결과
○자전거 안전사고 예방 위해 보행로와 자전거도로 식별가능한 분리선 표시, 자전거 안전교육실시, 속도제한 및 자전거등록제 제도 개선 바람 (총괄:시설관리과/ 협조:시민활동지원과)	☐ 추진상황 : 추진 중 ☐ 추진내용 ○ 자전거도로 구조개선('22.~'24.) - 자전거·보행로 분리 (완료)6.9km, ('24년)1.3km - 자전거도로·보행로 폭 확대 (완료)11.5km, ('24년)1.0km - 교차로 충돌구간 개선 4개소 (완료)1개소 ('24년)1개소 - 안양천 자전거교량 신설('23.~'25.) ○ 운행속도 저감유도('22.~'24.) - 회전교차로 (완료)4개소, ('24년)1개소 - 스마트시스템(AI CCTV) (완료)23개소 - 저속자전거도로 조성 (완료)2개소, 보행자보호구역 (완료)2개소 ○ 자전거도로 이용자 편의 확대('22.~'24.) - 자전거쉼터 개선 (완료)1개소, ('24년)1개소 - CCTV설치 (완료)107개소 - 디자인 횡단보도 (완료)8개소, 거리표시목 설치(전구간 완료) ○ '24년 한강공원 자전거 안전교육 운영계획('24.1.17.) 수립 ○ 자전거등록제 제도 법령 개정 건의(市도시교통실)('24.1.23.) ☐ 향후계획 ○ 자전거·보행로 분리 2.4km, 폭 확대 6.0km, 교차로 충돌구간 개선 2개소, 보행교 신설 2개소, 회전교차로 2개소 조성, 스마트시스템 7개소, 자전거 쉼터 개선 2개소 등

건 의 사 항	조 치 결 과
○늘어나는 낚시 인구를 위해 피싱 허용 구역 확대 및 스포츠처럼 인프라 등 관련 시설 확충 검토 바람 (환경수질과)	☐ 추진상황 : 추진 중 ☐ 관련현황 ○ 한강 이용시민의 안전 확보 및 생태계를 유지보호 하고자, 낚시 구간(망원, 서래섬 등)과 낚시금지구역(22개 구간)을 지정 고시하여 관리하고 있음 - 한강본류 내수면 유어행위 제한 시기·대상·지역 등 고시 (서울시 한강사업본부고시 제2019-289호, '19.12.19 변경) ☐ 추진내용 ○ 낚시 등 여가를 즐기는 시민의 건전한 낚시문화 정착과 한강 이용 시민의 안전 및 건강한 한강 생태계 유지를 위하여 한강 낚시구역 실태조사 실시 ('24. 6.~7.) ○ 조사결과 - 한강버스('25.3월 운항 예정) 선착장 조성 구역과 한강버스 이용시민 및 운항에 따른 낚시인들의 안전사고 예방을 위하여 금지구역 지정과, 보행로 등 인접으로 시민과 마찰이 많은 민원 (흡연,음주 등) 발생구역도 낚시금지구역 지정 검토 - 전문가 자문, 한강시민위원회 의견 수렴 등 낚시금지구역 재조정 ☐ 검토결과 ○ 망원, 서래섬 등은 낚시체험교실 운영 등으로 전용공간 존치 ○ 향후 한강공원 여건 변화시 낚시구역 재조정 등을 검토

건 의 사 항	조 치 결 과
○현재 운영 보류 상태인 뚝섬 반려견 수영장 동물복지 측면에서 보류 재검토 바람 (공원시설과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ 운영기간 : 2023. 9. 2. ~ 9. 24.(23일간) ○ 이용인원 : 2,500명(반려견 1,826마리) ☐ 검토결과 ○ 지난해 한강공원 공공 반려견 수영장 운영에 대한 언론보도 분석 결과 반려견 수영장 운영을 반대하는 의견(댓글)이 많아 2024년도 운영을 보류한 사항으로 향후 반려견 관련 시설에 대한 수요 및 필요성, 여론 분석을 통하여 재추진 여부 검토예정
○장애인 수영장 이용시 안전 관리 및 장애등급에 따른 이용 매뉴얼 제작 바람 (공원시설과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ 「공공체육시설의 정당한 장애인 편의시설 설치 매뉴얼」을 준수하여 입수 보조시설(손잡이) 등 장애인 편의시설 설치 ○ 수영장 매표소에 장애인 이용 안내문 부착 ☐ 검토결과 ○ 현재 한강공원 수영장(물놀이장)은 장애인에 대한 차별 없이 일반인과 같은 조건으로 이용 가능함 ○ 장애인은 이용 요금의 50% 감면하고, 중증 장애인(1~3급)의 경우 보호자도 50% 감면 적용 중임

건의사항	조치결과
○한강 흡연부스 개수가 너무 적어, 이용시 찾기 어려우므로 개선 방안 마련 바람 (운영총괄과)	☐ 추진상황 : 추진 중 ☐ 추진내용 ○흡연부스 현황 : 총 37개 ○흡연부스 안내 현수막 게첩('22년 12월 60개, '23.5월 66개 등) ○미래한강본부 한강공원 홈페이지에 흡연부스 위치 안내('23.3) ☐ 향후계획 ○ '24년 하반기 금연 조례 개정 예정으로 금연구역 및 흡연구역 안내를 위한 안내판, 현수막 추가 설치 및 팸플릿 배부 - 흡연부스 이용상황 및 민원 등 모니터링하여 흡연부스 추가 필요성 검토
○리버버스 관련 의정모니터 결과 여론 수렴이 필요하다는 의견이 있으므로 간담회, 공청회, 주민설명회 개최 바람 (총괄:한강이용증진과/ 협조:한강개발기획과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ 서울시의회-한강시민위원회-서울시 공동주관 토론회 개최 - 리버버스 등 수상 이용 활성화 토론회('24.4.29.)

건 의 사 항	조 치 결 과
○뚝섬 한강공원 황톳길 조성 관련하여 위치가 적정한지 확인 바람(녹지관리과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ '23년 하반기 추경사업으로, 지역 시·구의원 등 관계자와 함께 현장답사 후 황톳길 조성 위치 결정('23.7.10.) ○ 폭우시 침수 여부, 지압길 연계, 세족시설 이용 가능, 접근성 (지하철역 도보 10분거리) 등 고려하여 결정 ○ '23.11.9. 착공하여 '23.12.7. 공사 완료
○암사초록길 준공 일정 차질 없이 진행 바람(기반시설과)	☐ 추진상황 : 추진 중 ☐ 추진내용 ○ 올림픽대로 상부 초록길 조성, 강동지역의 녹지 축과 한강공원을 연결하여 시민 편익을 향상시키는 사업으로, '11.2. 착공 ○ 그간 사업지연 사유 - '11.~'17. : 암사초록길 구조변경과 예산 관련 논란으로 사업 중지(파형강관→반지하 철근콘크리트→보행육교) - '18.~'20. : 강동구 재추진 요구 수용 및 설계 보완 (보행육교→반지하 철근콘크리트) - '21.~'24. : 공사 시행 ○ '24년 말까지 철저한 공정관리를 통해 지하차도, 상부 조경, 재난 안전설비 등 공사를 차질없이 추진 ☐ 향후계획 ○ '24.11월 말 : 암사초록길 시민개방

건의사항	조치결과
○한강공원 사용허가 장애인 단체 민원 해소 방안 검토 바람(공원시설과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ 법률자문 회신(법률지원담당관 → 본부) : '23.9.4. - 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」 근거로 수의계약 불가 ○ 장애인단체 관계자 3회 면담 : '23.12.4./12.7./12.12. - (요구사항) 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」 제2조 제2항 의거 노무용역 등의 서비스를 근거로 주차장 사용허가 수의계약 요청 등 ☐ 검토결과 ○ 수차례 면담 통해 장애인단체에 충분히 설명드리고, 법률상 불가피하게 안되는 부분은 법 개정이 필요한 사항임을 안내드림
○드론장 없는 뚝섬 한강공원 보다는 드론나이트쇼는 광나루 드론장을 적극 활용할 것 (공원여과과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ 드론 라이트 쇼는 관광정책과 주관 행사로, 미래한강본부는 장소사용 승인 허가 협조하고 있음 ○ 시 관광정책과 확인결과, 대중교통 이용 편리성, 다중 집합 공간 확보 등을 고려하여 '23년은 뚝섬 한강공원에서 개최하였음 ☐ 검토결과 ○ '24년도 한강 드론 라이트 쇼 행사 개최시 광나루 드론장 활용 적극 검토 건의(관광정책과)

건 의 사 항	조 치 결 과
○미래한강 아카데미는 시민 참여 가능한 시민교실로 확장 필요(한강개발기획과)	☐ 추진상황 : 추진 중 ☐ 추진내용 ○(1회) '23.9.21. : 「수상레저 활성화 방안」, 한강시민위원회 위원장 및 위원, 직원 총 85명 참여 ○(2회) '23.11.8. : 「역사 속 한강과 한강의 현대적 활용」, 한강시민위원회 위원장, 직원 총 88명 참여 ○(3회) '23.12.20. : 「24년 대한민국 트렌드」, 한강시민위원회 위원장, 직원 총 82명 참여 ○(4회) '24.3.29. : 「해양강국 지속가능한 해양미래인재양성」, 직원 총 59명 참여 ○(5회) '24.5.24. : 「충주시 SNS 홍보사례를 통한 적극행정의 이해」, 미래한강본부 및 서울시 직원 등 80여명 참여 ☐ 향후계획 ○ 강의 내용 홈페이지 및 본부 SNS 등 통해 공유 검토 추진
○로맨틱 한강 크리스마스마켓은 만족도 조사 등 시민의견 수렴 필요하며, 뚝섬 눈썰매장, 스타숲과 연계한 시민숲 관리 등 활용 방안 다양하게 검토 할 것 (총괄:한강문화관광과/ 협조:자연성회복과)	☐ 추진상황 : 추진 중 ☐ 추진내용 ○'23년 '로맨틱 한강 크리스마스 마켓' 운영 결과 - 기간 : '23.12.22.~31.(10일간) - 성과 : 약 6만명 방문, 푸드트럭 및 마켓 1억5천만원 매출 ○'23년 '로맨틱 한강 크리스마스 마켓' 시민 만족도 조사 실시 - 시민 95% 이상 축제 긍정적 답변(방문시민 330명 대상 조사) ☐ 연계방안 ○ (뚝섬 눈썰매장) 개최기간·운영시간 연동하여 행사 개최 검토 ○ (스타숲 등) 스타숲 조성 완료시('26년) 크리스마스 마켓과 연계하여 적극 홍보 검토 ☐ 향후계획 ○ '24년 크리스마스 마켓 행사 추진 ('24.12.20.~31. 장소; 여의도한강공원)

건의사항	조치결과
○밤섬 유지관리 방안으로 마포구의회 밤섬 관련 실행민의견 등을 검토 바람 (환경수질과)	☐ 추진상황 : 완료 ☐ 추진내용 ○ 매년 실시하는 밤섬 실행민 고향방문(귀향제) 행사 개최시 밤섬 출입 승인 및 선박 지원 등 하였음 ※ 귀향제 : 주최/주관 (마포문화원/밤섬보존회) ☐ 향후계획 ○ 한강 밤섬 포럼회 개최('24년 하반기)시 마포구 의회의 의견을 수렴하여 반영 검토하겠음
○서울항 조성 대신 여의도 선착장을 확장 사용 검토하고, 여의도 선착장에 협약서 22조의 운영기간을 구체적으로 명시하고, 2024년 용역 마무리 이후 사업 진행하기 바람 (서울항조성과)	☐ 추진상황 : 추진 중 ○ 서울항 조성 사업 기본계획 및 타당성 조사(~'24.7월) ○ 여의도 선착장 조성('25년 상반기 개장 예정) ☐ 추진내용 ○ 서울항 활성화 및 운영 방안 검토 등('24.1월~) ○ 여의도 선착장 하부 부잔교 건조('23.5월~'24.9월) ☐ 향후계획 ○ 여의도 선착장은 1천톤급 여객선, 2백톤급 여객선 각 1척씩 한강~경인아라뱃길 구간을 '25년 상반기 개항하여 정기 운항 예정으로 공공민간 선박의 추가 운용 수요가 있을 경우 확장 운영 예정 ○ 여의도 선착장은 「하천법」 및 「유선 및 도선 사업법」 등에 근거하여 조성, 운영기간 또한 관련 규정에 따라 관리 ○ '24년에 서울항 조성 사업 기본계획 및 타당성 조사 용역 등 결과에 따라 서울항 운영 방안 등 검토

기 타(자료제출)

자료 제출 등 기타사항	조 치 결 과
○자전거 안전교육 실시내역 (시민활동지원과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 13.)
○페트로 봉사단 운영내역 (시민활동지원과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 13.)
○3년간 쓰레기 처리내역 (환경수질과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 13.)
○최근 1년간 자전거도로 안전 사고 대책(시민활동지원과, 시설관리과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 13.)
○광나루, 난지 자전거공원 프로그램 및 예산 집행내역(시민활동지원과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 14.)
○공원별 자전거사고 발생현황 (시민활동지원과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 14.)
○한강매점 3년간 대차대조표 (운영총괄과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 13.)
○한강매점 cu, 이마트24에서 파는 품목 중 잘 팔리는 항목 위주로 가격 비교(운영총괄과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 13.)

자료 제출 등 기타사항	조치결과
○큐브인사이트와 맺은 협약서 자료(수상여가과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 14.)
○한강르네상스2.0 관련 한강유역 청과 협의 내역(참석자, 주제 등) (한강개발기획과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 14.)
○노점상 및 낚시 단속 실적자료 (운영총괄과, 환경수질과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 14.)
○수상스포츠센터 조성공사 계약 서류(수상공간조성과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 13.)
○여의도 눈썰매장 운영계획 (공원시설과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 13.)
○각 매점별 전력 용량 현황(증설 포함/증설사유)(총괄:운영총괄과/ 협조:기전설비과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 13.)
○23년도 매점 불법영업 행위(외 부테이블 설치 등)로 인한 과태료 부과내역(운영총괄과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 13.)
○슈퍼트리 관련 심사위원, 심사표 등 자료(자연성회복과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 14.)

자료 제출 등 기타사항	조치결과
○밤섬 유지관리비 세부 산출내역 (환경수질과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 14.)
○관공선 운영 3년간 예산 상세집행 내역(각 선박별)(수상관리과, 환경수질과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 13.)
○추경으로 진행한 리버버스, 부유 식 수영장, 여의도 접근성 개선 용역결과 내용, 결과 예정일, 향후 계획(한강이용증진과,치수과, 서울항조성과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 13.)
○리버버스 총투자비 산정 상세내역 (관계사 차액, 증자계획 120억 등) (한강이용증진과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 13.)
○슈퍼트리 당선작, 2등작, 입선작 고화질 사진파일, 처음제시 사진 파일(자연성회복과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 13.)
○서울함공원 공모절차 결과 및 내용(한강문화관광과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 13.)
○리버버스 관련 sh공사 행감 답 변자료 확인, 리버버스 관련 자료 일체(제안서 원본(원본대조필), 감가상각 관련 판단 근거 등) (한강이용증진과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 13.)
○서울항 용역 과업지시서 (서울항조성과)	☐ 추진상황 : 추진완료 ☐ 추진내용 및 향후 추진계획 ○ 자료 제출 완료 (2023. 11. 14.)